

ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ತುಮಕೂರು

**2009-10ನೇ ಸಾಲಿನ
ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ**



ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ವಿವರ

01. ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡಲಾದ ವೆಚ್ಚ	ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
02. ಬೇಡಿಕೆ, ವಸೂಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಪಟ್ಟಿ (ಡಿ.ಸಿ.ಬಿ)	ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
03. ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆರ್ಥಿಕ / ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
04. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳು	ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
05. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ / ಮಹಿಳೆಯರ / ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆರ್ಥಿಕ / ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
06. ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ / ಗಿರಿಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು	ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
07. ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ / ವಿದೇಶಿ ನೆರವಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು	ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ NLCP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
08. ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು	ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಹಿ/-
ಆಯುಕ್ತರು
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,
ತುಮಕೂರು

2009-10ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಯೋಜಿತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 02-06-1988 ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್‌ಯುಡಿ / 181 / ಟಿಟಿಪಿ / 88(XII) ರನ್ವಯ ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ದಿನಾಂಕ 31-12-2009 ಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ವರ್ಷ	ಆದಾಯ	ವೆಚ್ಚ
01-04-2008 ರಿಂದ 31-03-2009	35,94,85,708	34,73,76,756
01-04-2009 ರಿಂದ 31-03-2010	37,42,62,760	35,90,35,175

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು :

ಮಹಾಯೋಜನೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ/116/ಬೆಂರೂಪ್ರಾ/2004 ದಿನಾಂಕ 14-06-2005 ರನ್ವಯ ತುಮಕೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಹಾಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 75 ಚ.ಕಿ.ಮೀ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ದಾಟಿ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಹಾಲಿ ಇದ್ದ 75 ಚದುರ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು 310 ಚದುರ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ನಗರ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಗರ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ / 64 / ಬೆಂರೂಪ್ರಾ / 2006 ದಿನಾಂಕ 11-07-2007 ರನ್ವಯ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಹಾಲಿ ಇರುವ 75 ಚ.ಕಿ.ಮೀ. ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 310 ಚ.ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ / 64 / ಬೆಂರೂಪ್ರಾ / 2006 ದಿನಾಂಕ 22-09-2007 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 13(B) ರನ್ವಯ ಮಹಾಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ 12-07-2007 ರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ 30 ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಹಾಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ 17-11-2007 ರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ 07 ರ ತೀರ್ಮಾನದನ್ವಯ ಮೆ|| ವಿಷನ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರಿಗೆ ಮಹಾಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಟಿಯುಡಿಎ / ಪ.ಸ್ಥ.ಯೋ / 2007-08 ದಿನಾಂಕ 06-12-2007 ರನ್ವಯ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 27-11-2007 ರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಹಾಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಎನ್.ಆರ್.ಎಸ್.ಎ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇವರಿಂದ (Settalite Image) ಪಡೆದು ಮಹಾಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ

ದಿನಾಂಕ 16-06-2008 ರಂದು ಎನ್.ಆರ್.ಎಸ್.ಎ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇವರಿಂದ World View Image ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ Image ಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಹಾಲಿ ಭೂ ಉಪಯೋಗ ನಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಇತರೇ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತಯಾರಿಸಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 05-06-2009 ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ-12 ರ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ನಗರ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ಘನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಹಾಯೋಜನೆ (ಪರಿಷ್ಕೃತ-II) 2031 ನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ / 270 / ಬೆಂರೂಪಾ / 2009, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 28-10-2009 ರಂದು ತುಮಕೂರು ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಮಹಾಯೋಜನೆ (ಪರಿಷ್ಕೃತ - II) ಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.

ಮಹಾಯೋಜನೆ (ಪರಿಷ್ಕೃತ - II) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸದರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 10-12-2009 ರಂದು ಗೆಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ ಸೊಗಡು ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ 10-12-2009 ರಿಂದ 07-02-2010 ರವರೆಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಷ್ಕೃತ - II ನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾವುದೇ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ದಿನಾಂಕದೊಳಗಾಗಿ ಆಯುಕ್ತರು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಳಗುಂಬ ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖುದ್ದಾಗಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನೊಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ - 2010 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.

ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಯೋಜನೆ :

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ಕಾಯ್ದೆ 1961 ರ ಕಲಂ 13(1) ರನ್ವಯ ತುಮಕೂರು ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 2031 ನೇ ಇಸವಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಹಾಯೋಜನೆಗೆ (ಪರಿಷ್ಕೃತ-II) ಸರ್ಕಾರವು ದಿನಾಂಕ 28-10-2009 ರಲ್ಲಿ ನಂ. ನಅಇ / 270 / ಬೆಂರೂಪಾ / 2009 ರಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ತತ್ಸಂಬಂಧಿತ ವರದಿಯ ಟೀಬಲ್ 25 ರಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿರುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಅರೆಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ 540.05 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು, ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಶಾನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ 901.07 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗೆ 15.88 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ 1041.74 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುವ 2498.74 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ದರವನ್ನು ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷ ದರದಲ್ಲಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಲು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಯುಕ್ತ 2493.74 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ರೂ.249,87,40,000 (ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಭತ್ತು ಕೋಟಿ ಎಂಭತ್ತೇಳು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) ಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಾಯೋಜನೆ (ಪರಿಷ್ಕೃತ - II) ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ಮೆಳೇಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ :

ಮೆಳೇಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 115 ಎಕರೆ 29 ಗುಂಟೆ ಈ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1708 ನಿವೇಶನಗಳಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ 546 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 617 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿಕೆ 268 ಮಧ್ಯಮ ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾತ್ನಂದ್ರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ :

ಕ್ಯಾತ್ನಂದ್ರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 23 ಎಕರೆ 13 ಗುಂಟೆ. ಈ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 283 ನಿವೇಶನಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 2005ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ನಿವೇಶನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 106 ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಉಳಿಕೆ 73 ಮೂಲ ನಿವೇಶನಗಳಿರುತ್ತವೆ, 23 ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳಿರುತ್ತವೆ, 84 ಮಧ್ಯಮ ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ :

ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 11 ಎಕರೆ 26 ಗುಂಟೆ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸುಮಾರು 5 ಎಕರೆ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 46 ನಿವೇಶನಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 9 ಮೂಲ ನಿವೇಶನಗಳಿವೆ, 37 ಮಧ್ಯಮ ನಿವೇಶನಗಳ ಸಂಬಂಧ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ :

ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾದಿಕಾರವು ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಪ್.ಸಿ. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಿಬಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನಿಂದ 10.51 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 23 ಎಕರೆ $0.7\frac{3}{4}$ ಗುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಕನಕವೃತ್ತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಬಂಧ 5 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 4(1) ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಬಂಧ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.86,45,519-00 ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 206 ರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 4 ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ರಸ್ತೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇರೆಗೆ ಮಹಾ ಯೋಜನೆಗೆ (ಪರಿಷ್ಕೃತ -II) ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಹೊಸ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳು :

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮತೆಗೆದು ಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

1. ರೈತರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಯೋಜನೆ :

ರೈತರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ದಿನಾಂಕ 27-07-2006 ರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ರ ನಿರ್ಣಯದನ್ವಯ ತುಮಕೂರು ಕಸಬಾ, ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ, ದಿಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಬಡಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಬಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾತ್ನಂದ್ರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಬಡಾವಣೆ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 15(1) ರನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶದನ್ವಯ ನಿವೇಶನದ ಬೇಡಿಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 34490 ಸಾವಿರ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬೇಡಿಕೆ ಕೋರಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಸುಮಾರು 5000 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ದಿನಾಂಕ 27-07-2006 ರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ರ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ತುಮಕೂರು ಕಸಬಾ, ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ, ದಿಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 570 ಎಕರೆ ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ತೋಟದ ಪ್ರದೇಶ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ 380 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 27-02-2007 ರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯದನ್ವಯ ಗಡಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ 380 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಿನ್ಯಾಸ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಂತರ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ತಗಲಬಹುದಾದ ಕರಡು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಂತೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಕರಡು ವಿನ್ಯಾಸ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಗರ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುವ 380 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಉದ್ಯಾನವನ ಬಯಲು ಜಾಗ, ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗಾಗಿ ಶೇಕಡ 25 ರಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೇಕಡ 6.89 ರಷ್ಟು ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿಶಾಲವಾದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಶೇಕಡ 43.22 ರಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ, ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಕ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಒಟ್ಟು ನಿವೇಶನಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 40 ರಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಭೂ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 22-11-2008 ರಂದು ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕರೆದಿದ್ದ ಸಭೆಗೆ

ಹಾಜರಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತ ನಂತರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೇ ದಿನಾಂಕ 20-07-2009 ರಂದು 14-09-2009 ರಂದು ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ಸಭೆಗಳ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ರೈತರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 53 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

2. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ :

ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ (NLCP) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ದಿನಾಂಕ 26-9-2008 ರಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂ. 1337.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ರೂ. 935.71 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ರೂ. 401.02 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಪಿಇಇ/149/ಇಸಿಬಿ/2003/ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 25-02-2009 ರಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮೊದಲನೇ ಕಂತಾಗಿ ರೂ. 234.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 26-9-2008 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ರೂ. 100.25 ಲಕ್ಷಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 13-11-2008 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿದ್ದ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರಾದ ಮೆ|| ರೆಡ್ಡಿವೀರಣ್ಣ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು 1128.72 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 12-8-2009 ರಂದು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ.)
1.	ಕೆರೆಯ ತಳಬಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗಚ್ಚಿಗೆ (ಸೆಡಿಮೆಂಟ್) ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಕೆರೆಯ ಏರಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲುಹಾಸು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (Desilting of Tank, Strengthening of bund and Grass Turfing)	564.99 Lakhs
2.	ತರಿಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (Wetland Development)	134.92 Lakhs
3.	ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. Waste Water, Storm Water (Intercept and Diversion drains) and Catchment area development.	249.44 Lakhs

4. ಸಿಲ್ಟ್ ಟ್ರಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.
(Construction of Silt trap and Screen barrier) 8.48 Lakhs
5. ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಕಲ್ಯಾಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.
(Construction of Kalyani for Idol immersion) 30.73 Lakhs
6. ಸರಪಳಿ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.
(Chain link/Barbed wire fencing) 98.28 Lakhs
7. ಐಲ್ಯಾಂಡ್, ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.
(Construction of Island, Boating Jetty and Development of parks). 41.88 Lakhs

ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ
Total Amount of Work

ರೂ. 1128.72 ಲಕ್ಷಗಳು
Rs. 1128.72 Lakhs

ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ|| ರೆಡ್ಡಿವೀರಣ್ಣ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 30-09-2009 ರಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 08-10-2009 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವರು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 22-10-2009 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

1. ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ತಳಭಾಗದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಲೆವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸರ್ವೆ ಕೈಗೊಂಡು ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸೀಮಿತವಾದ ಕಾಂಟೂರ್ ಲೈನ್‌ನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಹೂಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಆಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. (Bench Mark and Reference points)
2. ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಒಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಮಣ್ಣನ್ನು (Dumped Soil) ಸಮಮಟ್ಟ ಮಾಡಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 2.1 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದವರೆಗೆ ಏರಿಯನ್ನು 3.00 ಮೀ. ಅಗಲಕ್ಕೆ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ 24,810.00 ಘನ ಮೀಟರ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
3. ಕೆರೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಸ, ಕಡ್ಡಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರವಾಗಿರುವ ನೀರನ್ನು ಕೋಡಿಯನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ ಜಾಗದಿಂದ ಹೊರಬಿಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

4. ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಿಟಾಚಿಯಂತ್ರ, ಜಿ.ಸಿ.ಬಿ ಯಂತ್ರ, ಡೋಜರ್, ಟಿಪ್ಪರ್‌ಗಳು ಸಂಚರಿಸಲು ರಸ್ತೆ ಸಮಮಟ್ಟ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5. ಕೆರೆಯ ಏರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 25.00 ಮೀಟರ್‌ಗೆ ಚೈನೇಜ್ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
6. ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಹೂಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರಗೆ ಸಾಗಿಸದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 11 ಎಕರೆ ಪಾರ್ಕ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 17-12-2009 ರಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದೆ. ಇದುವರೆವಿಗೂ ಸುಮಾರು 66975 ಘ.ಮೀ. ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೋತಿತೋಷ ಮುಂಭಾಗದ ಸುಮಾರು 12 ಎಕರೆ ಪಾರ್ಕ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 04-01-2010 ರಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದೆ. ಇದುವರೆವಿಗೂ ಸುಮಾರು 1600 ಘ.ಮೀ. ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿದಿನದ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
7. ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆವಿಗೂ ಸುಮಾರು 102660 ಘ.ಮೀ. ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
8. ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿರುವ ಹೈಟೆನ್‌ಷನ್ ಕಂಬಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20 ಮೀ. ವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಎತ್ತರಿಸಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9. ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮಾರ್ಕ್‌ಓಟ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
10. ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಏರಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಿ ಸಮಮಟ್ಟ (Slope correction) ಮಾಡಿ ಏರಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಲು ಹಾಲಿ ಇರುವ ರಿವೆಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು 1350 ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕೆರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇಕಡ 50 ರಿಂದ 60 ಭಾಗದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನ ಶೇಖರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆಗೆ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಿ ತುಂಬಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲಾ ವಲಯ, ತುಮಕೂರು ರವರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ದಿನಾಂಕ 04-01-2010 ರಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

3. ಕ್ಯಾತ್ನಂದ್ರ - ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಗೇಟ್‌ವರೆಗೆ ೧೮ ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ರೈಲ್ವೆ ಸಮಾನಾಂತರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ :

ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂನಾ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಪಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ 18 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದವು 3350 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇದ್ದು, 7.5 ಮೀಟರ್ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಮೂರು ಕಲ್‌ವರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಭಾಗಶಃ ಬಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾತ್ನಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಾಗವು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಭಾಗವು ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನು ಇದ್ದು, ಸುಮಾರು 8 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಭೂ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂ ಪ್ರದೇಶವು ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ರೂ.495.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರೂ.495.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

4. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆಗೇಟ್ ಎಲ್.ಸಿ. ೪೦ ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ :

ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಎಲ್.ಸಿ.ಸಂಖ್ಯೆ 40 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವು ಸುಮಾರು 34 ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಗೇಟ್‌ನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು - ಪೂನಾ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನಿನ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಇರುವ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಈ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನಿನ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದು, ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ರೈಲ್ವೆಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಾರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್‌ನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಸಂಚಾರವು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆಗೇಟ್‌ನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ತುಮಕೂರು ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜನದಟ್ಟಣೆಯು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಚಾಲಕರುಗಳು ತೀವ್ರವಾದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಎರಡು ಭಾಗದ

ಜನರ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀವವಾದ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್‌ನ್ನು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉದ್ದವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 10.00 ಮೀಟರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸಮಾನಾಂತರ ರಸ್ತೆಯು ಇರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನು 16.00 ಮೀಟರ್‌ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್‌ನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಸಮಾನಾಂತರ ರಸ್ತೆಯ ಸಂಚಾರವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಡೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟು 26 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಉದ್ದೇಶಿತ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ GAD ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಠೇವಣಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆವಲಯ ಅಭಿಯಂತರರು ದಿನಾಂಕ 16-12-2008 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರುವರು. ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ 07-01-2009 ರಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಭೂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 06-01-2009 ರಂದು ನಡೆದ (Steering) ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆಗೇಟ್ ಎಲ್‌ಸಿ-40 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಾದನಂತರ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೆಚ್ಚದ ಸಂಬಂಧ ರೇಖಾ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 18-12-2009 ರಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವಿಜನಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ನೈರುತ್ಯ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ 4.60x3.60 ಮೀ. ಅಳತೆಯ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ರೂ. 1.20 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ದಿನಾಂಕ 18-12-2009 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವರು.

ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 04-10-2008 ರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ 23 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ 26-12-2009 ರಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ 08 ರಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಂತಹ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾರಣ ಈಗ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಗೇಟ್ ರೈಲ್ವೆಗೇಟ್ ಎಲ್‌ಸಿ-40 ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದಂತೆ ರೂ. 1.20 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ ರೂ.4.80 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಮೂಲಭೂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 04-01-2010 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

5. ಗುಬ್ಬಿಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಐಡಿಎಸ್‌ಎಂಟಿ ಬಡಾವಣೆವರೆಗೆ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ

ಗುಬ್ಬಿಗೇಟ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಐಡಿಎಸ್‌ಎಂಟಿ ಬಡಾವಣೆವರೆಗೆ 45 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 4(1) ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಿತ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯು 1.76 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಿದ್ದು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿರಾಗೇಟ್ ವೃತ್ತದ (ಕನಕದಾಸ ವೃತ್ತ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಭೂ ಪ್ರದೇಶವು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 28 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಈ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಸುಮಾರು ರೂ.8.00 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ರೂ.86,45,519 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತುಮಕೂರು ಉಪವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ದಿನಾಂಕ 28-10-2009 ರಂದು ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ 53 ರಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಗಾರ್ಡ್‌ನ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಎರಡು ಬದಿ 22.5 ಮೀಟರ್ ಅಗಲಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ದಿನಾಂಕ 11-11-2009 ರಲ್ಲಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗಿದ್ದ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದುವರೆವಿಗೂ ಠೇವಣಿ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4971-4988/2009 ರಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಹಾಯೋಜನೆ ನಕ್ಷೆಯು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

6. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 413 ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ಇರಬಹುದೆಂದು ಕಂಡು ಬಂದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ವರೆಗೂ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಾಮಪಲಕವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರಂತೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು 21 ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ 4965840 ಚದುರ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಉದ್ಯಾನವನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು

ದಿನಾಂಕ 17-06-2008 ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ 17 ರ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮೋಜಣಿ ಮಾಡಿ ಗಡಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಮೋಜಣಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 413 ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 132 ಎಕರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಚೆಕ್ ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಪೈಕಿ 122 ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ಹಾಗೂ ಅನಧಿಕೃತ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬಹುತೇಕ ಒತ್ತುವರಿಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಬೇಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನಾಮಪಲಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಚೈನ್‌ಲಿಂಗ್ ಪೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಮೀಟರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ರೂ.4000.00 ಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಕರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ರೂ.20.80 ಲಕ್ಷಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.2745.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 40000 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 50 ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ನಗರ ಸಭೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಪೋರ್ಸ್ ಸಮಿತಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

7. ಹೊಸ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ತುಮಕೂರು ನಗರದ 15 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಎಕರೆ ಒಳಗೆ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ರಚಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ತುರ್ತಾಗಿ ಯೋಜನೆಯ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಕಛೇರಿಯ ನಗರ ಯೋಜನಾ ಸದಸ್ಯರು, ನಗರ ಯೋಜಕರು ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

8. ನಾಗರೀಕ ಸೌಕರ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳ ವಿವರ :

ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಾಗರೀಕ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ / ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 9 ನಾಗರೀಕ ಸೌಕರ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ 4 ನಾಗರೀಕ ಸೌಕರ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ 15 ನಾಗರೀಕ ಸೌಕರ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳು ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ದಿನಾಂಕ 26-12-2009 ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಿ.ಎ ನಿವೇಶನಗಳ ದರವನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಸಹಿ/-

ಆಯುಕ್ತರು

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,
ತುಮಕೂರು

2009-10ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜು ಮತ್ತು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ತಃಖ್ತೆ			
01-04-2009 ರಿಂದ 31-03-2010 ಒಟ್ಟು ಆಯವ್ಯಯ ಅಲೋಕೇಷನ್ 41,03,49,685		ಒಟ್ಟು ಜಮಾಗಳು 35,94,85,708	
2008-09ನೇ ಮತ್ತು 2009ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗಿನ ಆದಾಯಗಳು			
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆದಾಯಗಳು	01-04-08 ರಿಂದ 31-03-09 ವರೆಗೆ	01-04-09 ರಿಂದ 31-03-10 ರವರೆಗೆ
1.	ದಿನಾಂಕ 01-04-2008 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	28471808	8683954 ✓
2.	ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ	1563779	579576
3.	ಪರಿಶೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ	471231	152729 ✓
4.	ಭೂ ಬದಲಾವಣೆ ಶುಲ್ಕ	434370	85250 ✓
5.	ಸಾಮಾನ್ಯ ರಸೀತಿಗಳು	734146	1893640 ✓
6.	ದಂಡ ಪಾರ್ಕ್ / ಸಿ.ಎ.ನಿವೇಶನ	9080739	10078922
7.	ಉತ್ತಮತೆ ಶುಲ್ಕ	2565421	765781 ✓
8.	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ, ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಶುಲ್ಕ	2078362	1907935 ✓
9.	ಪರವಾನಗಿ, ಖಾತೆ ಶುಲ್ಕಗಳು	222012	214777
10.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ	4451445	1045571
11.	ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮದಿಂದ	4784862	
12.	ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ	1536	6130 ✓
13.	ಸಿ.ಎ.ನಿವೇಶನ ಮಾರಾಟದಿಂದ	17073211	15524887 ✓
14.	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವೇಶನಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊಬಲಗು	25617966	
15.	ಸ್ಲೆಂಸೆಸ್	544730	145842 ✓
16.	ಮೆ.ವಿ.ವ.ಬ.ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಮೇ.ಸೇ ಸಂಬಂಧ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಬದಲಿ ನಿವೇಶನ	62277024	---
17.	ಟಿ.ಟಿ.ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಿವೇಶನ ಮಾರಾಟದಿಂದ	57949325	
18.	ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಸೆಸ್	1805503	2633452
19.	ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸುವ ಚೆಕ್‌ಗಳ ಮೊತ್ತ (ನಗದಾಗದ ಚೆಕ್‌ಗಳು)	340556	
20.	ಟೂಡಾ ನಿಧಿಯಿಂದ ಎಡಿಬಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ	50346547	

21.	ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ ನಗರೀಕರಣ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	55246135	
22.	ವ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನ	33425000	
23.	ಲೇಬರ್ ಸೆಸ್	---	417588
24.	ಪರಿಷ್ಕೃತ ವ್ಯಾಯೋಜನೆ (ಸಿಡಿಪಿ) NRSA ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ	---	118069
26.	ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಅ.ಕಾಮಗಾರಿ (ಶಾಸಕರ ನಿಧಿಯಿಂದ)	---	
27.	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಟೆಂಡರ್ (ಅರ್ಜಿ) ಬಾಬು	---	
28.	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಇಎಂಡಿ	---	
29.	ಅಮಾನತ್ತು ಮೊತ್ತ	---	
30.	ಫಂಡ್ ವರ್ಗಾವಣೆ	---	132398634
31.	ಮೇ.ವ.ಯೋ ನಿವೇಶನ ಮಾರಾಟದಿಂದ	---	3666674
32.	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	---	4500000
33.	ಶಾಸಕರ ನಿಧಿ	---	997085
34.	ಎಫ್.ಡಿ. ವರ್ಗಾವಣೆ	---	194876190
35.	ಬಡ್ಡಿ	---	11852
36.	ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ ವಾಪಸ್ಸು	---	684342
37.	ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಮೇಲು ಸೇತುವೆ	---	1385984
38.	ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ. ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಾಬು	---	171850
ಒಟ್ಟು		359485708	374262760

2009-10ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜು ಮತ್ತು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ತಃಖ್ತೆ			
01-04-2009 ರಿಂದ 31-03-2010		ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚುಗಳು	
ಒಟ್ಟು ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜು		41,01,11,161	
2008-09ನೇ ಮತ್ತು 2009ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗಿನ ಖರ್ಚುಗಳು		34,73,76,756	
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಖರ್ಚುಗಳು	01-04-08 ರಿಂದ 31-03-09 ವರೆಗೆ	01-04-09 ರಿಂದ 31-03-10 ರವರೆಗೆ
1.	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಭತ್ಯೆಗಳು	3745791	4626481
2.	ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೌರವಧನ	11196	
3.	ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚ	34212	76173
4.	ಸಾದಿಲ್ವಾರ್ ವೆಚ್ಚ	25972	32925
5.	ಅತಿಥಿ ವೆಚ್ಚ	1960	2888
6.	ಸಭಾ ವೆಚ್ಚ	3053	14203
7.	ಮುದ್ರಣ ವೆಚ್ಚ	189450	45980
8.	ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು	63741	38624
9.	ಜಾಹಿರಾತು	384610	279265
10.	ವಕೀಲರ ಸಂಭಾವನೆ	3500	148075
11.	ವಾಹನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ	559707	867675
12.	ಸಿ.ಎ.ನಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುವುದು	2394885	85406
13.	ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ	3161542	5508243
14.	ರಜೆ / ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನಗಳ ವೆಚ್ಚ	326285	465595
15.	ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳ ವೆಚ್ಚ	80703	42165
16.	ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು	6000	166720
17.	ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ	207181	48753
18.	ಸಾಧನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು	2965	11538
19.	ಮೆ ವಿಷನ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	---	---
20.	ಸಿಡಿಪಿ ಸರ್ವೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವೆಚ್ಚ	724735	795094
21.	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚ	6602878	4462399
22.	ಲೇಕ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್	860980	87513
23.	ನಿವೇಶನ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿರುವುದು	7875	14850
24.	ನಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿರುವುದು	---	132422188

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಖರ್ಚುಗಳು	01-04-08 ರಿಂದ 31-03-09 ವರೆಗೆ	01-04-09 ರಿಂದ 31-03-10 ರವರೆಗೆ
25.	ರಾಜ್ಯ ನಗರ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಉತ್ತಮತೆ ಶುಲ್ಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವುದು	78743	128271
26.	ಸ್ಲೆಂಸೆಸ್ ಪಾವತಿಸಿರುವುದು	153885	381311
27.	ಇತರೇ	601438	764160
28.	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಮಿಷನ್	3068	2945
29.	ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ	348032	657074
30.	ಮೆ.ವಿ.ವ.ಬಡಾವಣೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	8346696	6431863
31.	ಟಿ.ಟಿ.ವ.ಬಡಾವಣೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	3148223	---
32.	ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ರೇವಣಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿರುವುದು	2783349	---
33.	ಟಿ.ಟಿ.ಸಾಲ ಮರು ಪಾವತಿ	66634627	---
34.	ಶ್ರೇ.ಗೇಟ್ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ	525950	34120
35.	ನಿಶ್ಚಿತ ರೇವಣಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿರುವುದು	165006977	---
36.	ಟೂಡಾ ನಿಧಿಯಿಂದ ಎಡಿಬಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ	50346547	---
37.	ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಅನುದಾನ ನಿಶ್ಚಿತ ರೇವಣಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿರುವುದು	30000000	---
38.	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಟೆಂಡರ್ (ಅರ್ಜಿ)	---	---
39.	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಇಎಂಡಿ	---	---
40.	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	---	5487536
41.	ರೈಲ್ವೆ ಸಮಾನಾಂತರ ರಸ್ತೆ	---	---
42.	ರೈತರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಯೋಜನೆ	---	36769
43.	ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	---	996984
44.	ಫಂಡ್ ವರ್ಗಾವಣೆ	---	168235748
45.	ಕ್ಯಾಶ್ವಂದ್ರ ವ.ಯೋ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	---	491320
46.	ಎಫ್.ಡಿ. ವರ್ಗಾವಣೆ	---	25040110
47.	ಕಂಪ್ಯೂಟರ್/ಯು.ಪಿ.ಎಸ್/ಕ್ಯಾಮರಾ ಖರೀದಿ	---	104211
ಒಟ್ಟು		347376756	359035175
/ ಸಹಿ/- ಆಯುಕ್ತರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು			

**ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವತಿಯಿಂದ 2006-07 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ**

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ -	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಷರಾ
01	02	03	04	05	06	07	08
01	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೆಳೆಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ 9 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಡಿ-49, ಡಿ-61 ರಸ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	770000	795559	ಹೆಚ್. ಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್	423102.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
02	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೆಳೆಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ 9 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಡಿ-53 ಮತ್ತು ಡಿ-54 ರಸ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	990000	---	ಮೆ ಭಾವಿಷ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	500000	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಬಾಕಿ ಇದೆ.	---
03	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೆಳೆಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ 12 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಸಿ-3 ರಸ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1180000	1007412.60	ಹೆಚ್. ಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್	---	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 7-5-2007 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಡಚಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
04	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೆಳೆಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ 9 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಡಿ-45 ರಸ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	500000	481724	ಹೆಚ್. ಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್	497986	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

01	02	03	04	05	06	07	08
05	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೆಳಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ 9 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಡಿ-50, ಡಿ-51 ರಸ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	800000	822129.50	ಹೆಚ್. ಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್	785362.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
06	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೆಳಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ 9 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಡಿ-59 ರಸ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	295000	277130.00	ಹೆಚ್. ಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್	136550.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
07	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೆಳಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ 9 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಡಿ-60 ರಸ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	300000	269567.00	ಹೆಚ್. ಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್	123328.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
08	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೆಳಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ 9 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಡಿ-33, ಡಿ-44 ರಸ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	850000	884835.80	ಹೆಚ್. ಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್	884072.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
09	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೆಳಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ 7.5 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಇ-1 ರಿಂದ ಇ-8 ರಸ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1120000	1156826.50	ಹೆಚ್. ಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್	938023.99	ಇ-2 ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಡಚಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಇ-2 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
10	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೆಳಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ 12 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಸಿ-4, ಸಿ-5 ರಸ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	500000	514411.42	ಮೆ ಪರೋನ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್	437988.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

01	02	03	04	05	06	07	08
11	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ 18 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಆರ್-13 ರಸ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	780000	758362.00	ಹೆಚ್. ಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್	558893.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
12	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ 9 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಆರ್-1 ರಸ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	310000	291985.00	ಹೆಚ್. ಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್	98467.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 2-3-2007 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
13	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ 9 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಆರ್-2, ಆರ್-3ರಸ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	450000	430380.00	ಮೆ ಪರೋನ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್	348539.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
14	ಕ್ಯಾತ್ಲಂದ್ರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕ್ಯಾತ್ಲಂದ್ರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಡಿ-29, ಡಿ-30, ಡಿ-31 ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	434000	427037.72	ಎನ್. ವೆಂಕಟೇಶ್	403437.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
15	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕ್ಯಾತ್ಲಂದ್ರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ 6.00 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಸಿಆರ್-1, ಸಿಆರ್-2, ಸಿಆರ್-3, ಸಿಆರ್-4, ಸಿಆರ್-5, ಆರ್-1 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	860000	794479.10	ಮೆ ಪರೋನ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್	703520.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
16	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕ್ಯಾತ್ಲಂದ್ರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ 10.90 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಸಿವಿ-10 ರಿಂದ ಸಿವಿ-15 ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಡೆಕ್ ಸ್ಟಾಬ್ ಕಲ್ಟಿವೇರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	420000	394205.00	ಕೆ.ಎನ್.ಗಂಗಣ್ಣ	419885.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

**ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವತಿಯಿಂದ 2007-08 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ**

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಷರಾ
01	02	03	04	05	06	07	08
01	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮರಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ಬಡಾವಣೆಯ ಡಾ ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಒಳ ಆವರಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	136000	106396	ಕೆ.ಆರ್. ಜಗದೀಶಯ್ಯ	----	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಸದರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವವಿರುವ ಕಾರಣ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ
02	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮರಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ಬಡಾವಣೆಯ ಸ್ವಾಮಿವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಒಳ ಆವರಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	132000	102828	ಕೆ.ಆರ್. ಜಗದೀಶಯ್ಯ	----	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಸದರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವವಿರುವ ಕಾರಣ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ
03	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆ ಎಕ್ಸೆಜ್ ಎದುರು ಇರುವ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಒಳ ಆವರಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	136000	105906	ಕೆ.ಆರ್. ಜಗದೀಶಯ್ಯ	----	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಸದರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವವಿರುವ ಕಾರಣ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ

01	02	03	04	05	06	07	08
04	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕುವೆಂಪು ನಗರದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾದ ಒಳ ಆವರಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	800000	717200	ಕೆ.ಆರ್. ಜಗದೀಶಯ್ಯ	231824.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಪ್ರಥಮ ಬಾಲ್ಟಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
05	ಕ್ಯಾತಂದ್ರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಆರ್-1, ಆರ್-2, ಆರ್-3, ಆರ್-4 ಮತ್ತು ಆರ್-5 ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿನ ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	630000	--	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು.	315000.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿತಿಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
06	ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಛೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾದ ಚಲನ ಪಥದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	598000	--	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು.	300000.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿತಿಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
07	ಕ್ಯಾತಂದ್ರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುಜಿಡಿ ಮಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದರ ಕಾಮಗಾರಿ.	545000	568095	ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	474555.00	ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಬಾಕಿ ಇದೆ.	ಪ್ರಥಮ ಬಾಲ್ಟಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
08	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಡಿ-4 ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಸಹಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	760000	797107	ಎನ್.ಮಹೇಶ್	226534.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
09	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಇ-21 ಮತ್ತು ಇ-22 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಸಹಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	100000	98500	ವಿ. ಸುರೇಶ್‌ಕುಮಾರ್	60335.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
10	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಡಿ-40 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಸಹಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	900000	1015527.94	ಎನ್.ಮಹೇಶ್	200000	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
11	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಡಿ-41, ಡಿ-42, ಡಿ-48 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಸಹಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	565000	586695.54	ಎನ್.ಮಹೇಶ್	175000	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

01	02	03	04	05	06	07	08
12	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಿ-1 ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಸಹಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	500000	549958.76	ಮೆ ಪರೋನ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್	397994	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
13	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಡಿ-47 ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಚರಂಡಿ ಸಮೇತ ಅಗಲೀಕರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	435000	--	ಪಿ.ಎಸ್.ಶರಣ್	--	ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	--
14	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಡಿ-5, ಸಿ-6 ಮತ್ತು ಸಿ-7 ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಚರಂಡಿ ಸಮೇತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	500000	605756.52	ಎಸ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	225000	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
15	ಕ್ಯಾತ್ರಂದ್ರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ 10.5 ಮೀ. ಅಗಲದ ಆರ್-4ಇ, ಆರ್-5, ಆರ್-13ಇ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	450000	510625.50	ಎನ್.ಸಿ.ಕೃಷ್ಣಕಾಂತ್	397239.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
16	ಕ್ಯಾತ್ರಂದ್ರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ Water Supply Pipe ಹಾಕಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ.	262000	290743.25	ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	179827	ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಬಾಕಿ ಇದೆ.	ಪ್ರಥಮ ಚಾಲ್ತಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
17	ಮಾರುತಿನಗರ ಹಾಗೂ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ನಡವಳಿಕೆ 2 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುವುದು.	274000	269220	ಪಿ.ಎಸ್. ತ್ಯಾಗರಾಜು	159005	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
18	ಮಾರುತಿನಗರ ಹಾಗೂ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ನಡವಳಿಕೆ 2 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ಬೇಕಾಗುವ ಮೋಟಾರ್ ಪಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಠೇವಣಿ ಹಣ ಸೇರಿ.	390000	353910	ವಿ.ಸುರೇಶ್‌ಬಾಬು	216175.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
19	ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ನಡವಳಿಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಪಂಪು ಒದಗಿಸುವುದು.	253000	170570	ವಿ.ಸುರೇಶ್‌ಕುಮಾರ್	223518.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

01	02	03	04	05	06	07	08
20	ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ 16 ವಿದ್ಯುತ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	240000	240350	ಮೆ ಎಸ್.ವಿ.ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್	240350.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
21	ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಫೇರೋ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೆಂಚುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲೂ ಸುಟ್ಟ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	500000	392757	ಟಿ.ಸಿ.ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ	295965.14	ಫೇರೋ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೆಂಚುಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
22	ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ನಗರದ ಉದ್ಯಾನವನದ ಕಾಮಗಾರಿ.	1230000	1232227.69	ಟಿ.ಎನ್.ನವೀನ್ ಭೂಷನ್	1024727.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
23	ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಯುಕ್ತರ ಕೊಠಡಿಗೆ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	680000	---	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು	646493.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
24	ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಗರ ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	530000	---	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು	508351.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
25	ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	440000	---	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು	420696.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
26	ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೊಠಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	745000	---	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು	697213.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

01	02	03	04	05	06	07	08
27	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಮಧ್ಯೆ ನಿವೇಶನ, ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	250000	25000.00	ಮೆ ಸಕ್ಕಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್	250000	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
28	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 17 ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	95000	98452.50	ಹೆಚ್.ಪಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್	94995	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
29	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 18 ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	95000	98452.50	ಹೆಚ್.ಪಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್	97511	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
30	ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ 6 ಎದ್ದುತ್ ದ್ವೀಪ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಎದ್ದುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	85000	84995.00	ಮೆ ಎಸ್.ವಿ.ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್	83299	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
31	ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ 4 ಎದ್ದುತ್ ದ್ವೀಪ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಎದ್ದುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	60000	55568.00	ಮೆ ಎಸ್.ವಿ.ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್	57679.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
32	ಜಯನಗರ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ 3 ಎದ್ದುತ್ ದ್ವೀಪ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಎದ್ದುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	42000	40918.00	ಮೆ ಎಸ್.ವಿ.ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್	42484	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
33	ಮಾರುತಿನಗರ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ 3 ಎದ್ದುತ್ ದ್ವೀಪ ಕಂಬಗಳಿಗೆ	42000	40918.00	ಮೆ ಎಸ್.ವಿ.ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್	42484	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಿ/-
ಆಯುಕ್ತರು
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು

**ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಪತಿಯಿಂದ 2008-09 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ**

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಷರಾ
01	02	03	04	05	06	07	08
01	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿ-26ಎ, ಡಿ-55 9.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	470000	451350.17	ಆರ್.ರಾಮಕೃಷ್ಣ	469581.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
02	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿ-12 15.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	450000	438701.14	ಆರ್.ರಾಮಕೃಷ್ಣ	449815.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
03	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿ-56, ಡಿ-43 9.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	350000	326039.39	ಸದಾನಂದ	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	---
04	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ- 13, ಡಿ-15 9.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	400000	382928.72	ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
05	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ-11, 7.50 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	335000	333091.01	ಜಿ. ಕೇಶವ್‌ಮೂರ್ತಿ	332541.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
06	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ-2ಎ, 9.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	560000	562677.59	ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	ಭೂ ಮಾಲೀಕರು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

01	02	03	04	05	06	07	08
07	ಮಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ-26 ರಿಂದ ಡಿ-30 9.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	900000	816602.70	ಟಿ.ಸಿ.ಕುಮಾರ್	294405	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
08	ಕ್ಯಾತ್ಲಂದ್ರ ವಸತಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್-16, ಆರ್-17, ಆರ್-18 ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಡ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	780000	758728.77	ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವಿದ್ಯಾದರ	463997	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
09	ಮಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎ-1, 18.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್ ಕಲೆವರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಲಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	500000	493629.74	ಪಿ.ಎಸ್. ತ್ಯಾಗರಾಜು	493055	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
10	ಮಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ-49, ಡಿ-61 9.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	900000	828216.00	ಹೆಚ್.ಪಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	---
11	ಮಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ-38 9.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	480000	482710.99	ಎಂ.ದೇವರಾಜು	215929	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
12	ಮಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಲ್‌ಫೇಂಬರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ವಾಲ್ವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	150000	149798.42	ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	149169	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
13	ಮಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	100000	86880.60	ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	79483	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಿ/-
ಆಯುಕ್ತರು
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು

ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಪತಿಯಿಂದ 2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಲಂಡಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಷರಾ
01	02	03	04	05	06	07	08
01	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರನಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿ-13 ರಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	200000	198548.42	ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	198548.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
02	ತುಮಕೂರು ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಕ್ಯಾನ್ವರದಿಂದ ಕೆಕೆ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಿ.ಮೀ. 63 ರಿಂದ 67.00 ರವರೆಗೆ)	998000	997085.00	ಹೆಚ್.ಪಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್	997085.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
03	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮಾರುತಿನಗರದ (31ನೇ ವಾರ್ಡ್) ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ದ ಒಳಪಡಿಸುವ (ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಪ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	485000	452315.00	ಕೆ.ಆರ್.ಜಗದೀಶ್	---	---	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
04	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕ್ಯಾನ್ವರದಿಂದ ಕೆ.ಕೆ ರಸ್ತೆಯವರೆಗಿನ 45.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 68.50 ರಿಂದ 69.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸುವುದು.	2950000	3055293.83	ಹೆಚ್.ಪಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್	3348212.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
05	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗುಬ್ಬಿಗೇಟ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗಿನ 45.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 67.00 ರಿಂದ 73.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗಿನ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2050000	2127503.87	ಹೆಚ್.ಪಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್	2126850.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ

01	02	03	04	05	06	07	08
06	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದ 45.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 68.00 ರಿಂದ 69.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ 380 ಮೀ. ಉದ್ದದ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2350000	1814034	ಹೆಚ್.ಎನ್. ಚಂದ್ರಪ್ಪ	1788694.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
07	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ-1 15.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎ-1 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಲ್‌ವರೆಗೆ)	1650000	1506150	ಮೆ ಷರೋನ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್	755454.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
08	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ-1 15.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಡ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎ-1 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಲ್‌ವರೆಗೆ)	1750000	1523550	ಮೆ ಷರೋನ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್	1496508.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
09	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ-1 15.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಗಂಗಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ)	2400000	2104700	ಜಿ.ವಿ.ಗಂಗರಾಜು	----	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪ್ರಥಮ ಚಾಲ್ತಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
10	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ-1 15.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಡ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಗಂಗಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ)	1600000	1414180	ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	----	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪ್ರಥಮ ಚಾಲ್ತಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
11	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿ-8 12.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಡ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2730000	2708730	ಶ್ರೀಧರ್ ಆರ್. ಬಿಳಿಗಿ	2692872.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

01	02	03	04	05	06	07	08
12	ಮೆಳೆಕೊಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	750000	707923.43	ಡಿ.ಬಾನುಪ್ರಕಾಶ್	----	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಕಾರ್ಯಾರೋಪ ನೀಡಿದೆ.
13	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕುವೆಂಪು ನಗರದ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	165000	109327.27	ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	1082584.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಸಹಿ/-
ಆಯುಕ್ತರು
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು

ಕೆಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ (NLCP) ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಷರಾ
01	02	03	04	05	06	07	08
01	ತುಮಕೂರು ನಗರ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1337.00 ಲಕ್ಷಗಳು	1128.72 ಲಕ್ಷಗಳು	ಮೆ ರೆಡ್ಡಿವೀರಣ್ಣ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ., ಬೆಂಗಳೂರು	348.06 ಲಕ್ಷಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಮೊಬಲೈಜೇಷನ್ ಹಣವನ್ನು ಹಾಗೂ 2ನೇ ಚಾಲ್ತಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಿ/-
ಆಯುಕ್ತರು
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು