

ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ತುಮಕೂರು

**2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ
ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ**



ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ವಿವರ

01. ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡಲಾದ ವೆಚ್ಚ	ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
02. ಬೇಡಿಕೆ, ವಸೂಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಪಟ್ಟಿ (ಡಿ.ಸಿ.ಬಿ)	ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
03. ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆರ್ಥಿಕ / ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
04. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳು	ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
05. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ / ಮಹಿಳೆಯರ / ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆರ್ಥಿಕ / ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
06. ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ / ಗಿರಿಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು	ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
07. ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ / ವಿದೇಶಿ ನೆರವಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು	ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ NLCP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
08. ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು	ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಹಿ/-
ಆಯುಕ್ತರು
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,
ತುಮಕೂರು

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಯೋಜಿತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 02-06-1988 ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್‌ಯುಡಿ / 181 / ಟಿಟಿಪಿ / 88(XII) ರನ್ವಯ ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ದಿನಾಂಕ 31-03-2011 ಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ವರ್ಷ	ಆದಾಯ	ವೆಚ್ಚ
01-04-2009 ರಿಂದ 31-03-2010	38,29,26,764	35,90,15,225
01-04-2010 ರಿಂದ 31-03-2011	21,52,00,495	18,39,05,065

ಬೇಡಿಕೆ ವಸೂಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಹೆಸರು	2009-10ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	2010-11ರ ಜಾರಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು	ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು
1	2	3	4	5	6	7
1	ಮೆಳೇಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ	1851478	514716	2366194	1077395	1288799
2	ಕೃತ್ಯಂದ್ರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ	154557	69414	223971	117096	106875
	ಒಟ್ಟು	2006035	584130	2590165	1194491	1395674

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು :

ಮಹಾಯೋಜನೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ/116/ಬೆಂರೂಪ್ರಾ/2004 ದಿನಾಂಕ 14-06-2005 ರನ್ವಯ ತುಮಕೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಹಾಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 75 ಚದುರ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ದಾಟಿ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಹಾಲಿ ಇದ್ದ 75 ಚದುರ ಕಿಲೋ

ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು 310 ಚದುರ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಗರ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ / 64 / ಬೆಂರೂಪ್ರಾ / 2006 ದಿನಾಂಕ 11-07-2007 ರನ್ವಯ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಹಾಲಿ ಇರುವ 75 ಚದುರ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 310 ಚದುರ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ.

ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮಗಳು

- | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1. ತುಮಕೂರು | 9. ಬೆಳಗುಂಬ | 17. ರಂಗಾಪುರ |
| 2. ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ | 10. ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ | 18. ದೇವರಾಯಪಟ್ಟಣ |
| 3. ದಿಬ್ಬುರು | 11. ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ | 19. ಬಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ |
| 4. ಮೆಳೇಕೋಟೆ | 12. ಮರಳೂರು | 20. ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ |
| 5. ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ | 13. ಅಗಳಕೋಟೆ | 21. ಬಟವಾಡೆ |
| 6. ವೀರಸಾಗರ | 14. ಭೀಮಸಂದ್ರ | 22. ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ |
| 7. ಲಿಂಗಾಪುರ | 15. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ | 23. ಕುಂದೂರು |
| 8. ಸತ್ಯಮಂಗಲ | 16. ಮರಳೇನಹಳ್ಳಿ | 24. ಅಂತರಸಹಳ್ಳಿ |
| | | 25. ಪಂಡಿತನಹಳ್ಳಿ |

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳು

- | | | |
|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1. ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ | 13. ಬ್ಯಾತ | 25. ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ |
| 2. ಸಂಗಾಪುರ | 14. ಸಿದ್ದಗಂಗಾಮಠ | 26. ಗೂಳೂರು |
| 3. ನಂದಿಹಳ್ಳಿ | 15. ಬಸವಪಟ್ಟಣ | 27. ಗೂಳೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ |
| 4. ಡಣನ್ಯಾಯನಪುರ | 16. ಕೊಂಡನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ | 28. ಗೂಳಹರವಿ |
| 5. ಕೋಳಿಹಳ್ಳಿ | 17. ಪಂಡಿತನಹಳ್ಳಿ | 29. ಮರಳೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ |
| 6. ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ | 18. ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ (ಬೆ) | 30. ಕೆ.ಪಾಲಸಂದ್ರ |
| 7. ಪೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ | 19. ಕೆಸರುಮಡು | 31. ಸಂಕಾಪುರ |
| 8. ಮಂಚಕಲ್‌ಕುಪ್ಪೆ | 20. ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ | 32. ಮಂಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ |
| 9. ಮೈದಾಳ | 21. ಚೊಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ | 33. ಮಾನಂಗಿ |
| 10. ರಾಮದೇವರಬೆಟ್ಟ | 22. ಮೈದಾಳ ಅಮಾನಿಕೆರೆ | 34. ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ |
| 11. ಮಾದಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ | 23. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ | 35. ಮೂಡಲಕೋಡಿ |
| 12. ವದೇಕಲ್ | 24. ಮಾಚನಹಳ್ಳಿ | 36. ಕಿತ್ತಗಾನಹಳ್ಳಿ |

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 37. ಗೌರೀಪುರ | 58. ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ | 79. ಈಚಲಗುಂಟೆ (ಚಿ) |
| 38. ಹೊಸೂರು | 59. ಅದಲಾಪುರ | 80. ಉರುಕೆರೆ |
| 39. ಗಂಗಸಂದ್ರ | 60. ಅಮಾನಿಹೊಸಕೆರೆ | 81. ಅಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ |
| 40. ಹೆತ್ತೇನಹಳ್ಳಿ | 61. ವಕ್ಕೋಡಿ | 82. ನರಸಾಪುರ |
| 41. ಕಂಬತ್ತನಹಳ್ಳಿ | 62. ದೊಡ್ಡನಾರವಂಗಲ | 83. ಹೆಬ್ಬಾಕ ಅಮಾನಿಕೆರೆ |
| 42. ನಂದಿಹಳ್ಳಿ | 63. ಚಿಕ್ಕನಾರವಂಗಲ | 84. ಹೆಬ್ಬಾಕ |
| 43. ಹಾಲುಹೊಸಹಳ್ಳಿ | 64. ಕೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ | 85. ಕುಪ್ಪೂರು |
| 44. ಲಕ್ಷ್ಮಣಸಂದ್ರ | 65. ಕಾಗ್ಗೆರೆ | 86. ಅರಕೆರೆ |
| 45. ಕಲ್ಲುಮರ | 66. ಬಾಣಾವಾರ | 87. ಅಮಲಾಪುರ |
| 46. ಕೈದಾಳ | 67. ನಾರವಂಗಲಅಮಾನಿಕೆರೆ | 88. ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ |
| 47. ಕೊಂಡಾಪುರ | 68. ಗೌಡಿಹಳ್ಳಿ | 89. ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ |
| 48. ದೊಡ್ಡಸಾರಂಗಿ | 69. ಪೆರುಮನಹಳ್ಳಿ | 90. ಕುಚ್ಚಂಗಿ |
| 49. ಸಾರಂಗಿಪಾಳ್ಯ | 70. ಅಸಲೀಪುರ | 91. ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ |
| 50. ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ | 71. ಬುಗುಡನಹಳ್ಳಿ | 92. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ |
| 51. ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಅಮಾನಿಕೆರೆ | 72. ಕನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ | 93. ಸ್ವಾಂದೇನಹಳ್ಳಿ |
| 52. ಕೊತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್ | 73. ಬಳ್ಳಾಪುರ | 94. ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ |
| 53. ಕುಂಕುಮನಹಳ್ಳಿ | 74. ಹಾರೋವಹಳ್ಳಿ | 95. ಯಲ್ಲಾಪುರ |
| 54. ಹಾಲನೂರು | 75. ಮುದಿಗೆರೆ | 96. ಮಾರನಾಯಕನಪಾಳ್ಯ |
| 55. ಹಬ್ಬತ್ತನಹಳ್ಳಿ | 76. ಬುಗುಡನಹಳ್ಳಿಅಮಾನಿಕೆರೆ | 97. ಬೀರನಕಲ್ಲು |
| 56. ಹೆಗ್ಗೆರೆ | 77. ಹನುಮಂತಪುರ | 98. ಮುತ್ತಂದ್ರ |
| 57. ಮಲ್ಲಸಂದ್ರವಲಗೆರೆಕಾವಲ್ | 78. ಅಗಳಗುಂಟೆ | 99. ಅಜ್ಜಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ |
| | | 100. ಕರಿಗಿರಿಪಾಳ್ಯ |

ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ / 64 / ಬೆಂರೂಪ್ರಾ / 2006 ದಿನಾಂಕ 22-09-2007 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 13(B) ರನ್ವಯ ಮಹಾಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ 12-07-2007 ರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ 30 ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಹಾಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ 17-11-2007 ರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ 07 ರ ತೀರ್ಮಾನದನ್ವಯ ಮೆ|| ವಿಷನ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರಿಗೆ ಮಹಾಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಟಿಯುಡಿಎ / ಪ.ಸ್ಥ.ಯೋ / 2007-08 ದಿನಾಂಕ 06-12-2007 ರನ್ವಯ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 27-11-2007 ರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಹಾಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಎನ್.ಆರ್.ಎಸ್.ಎ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇವರಿಂದ (Settalite Image) ಪಡೆದು ಮಹಾಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ

16-06-2008 ರಂದು ಎನ್.ಆರ್.ಎಸ್.ಎ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇವರಿಂದ World View Image ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ Image ಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಹಾಲಿ ಭೂ ಉಪಯೋಗ ನಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಇತರೇ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತಯಾರಿಸಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 05-06-2009 ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ರ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ನಗರ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ಘನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಹಾಯೋಜನೆ (ಪರಿಷ್ಕೃತ-II) 2031 ನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ / 270 / ಬೆಂರೂಪ್ರಾ / 2009, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 28-10-2009 ರಂದು ತುಮಕೂರು ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಮಹಾಯೋಜನೆ (ಪರಿಷ್ಕೃತ - II) ಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.

ಮಹಾಯೋಜನೆ (ಪರಿಷ್ಕೃತ - II) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸದರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 10-12-2009 ರಂದು ಗೆಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ ಸೊಗಡು ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ 10-12-2009 ರಿಂದ 07-02-2010 ರವರೆಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಷ್ಕೃತ - II ನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾವುದೇ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ದಿನಾಂಕದೊಳಗಾಗಿ ಆಯುಕ್ತರು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಳಗುಂಬ ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖುದ್ದಾಗಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನೊಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕವಾಗಲೀ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 21-10-2010 ರಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಮಹಾಯೋಜನೆ 2031 (ಪರಿಷ್ಕೃತ-II) ಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ / 377 / ಬೆಂರೂಪ್ರಾ / 2010 ದಿನಾಂಕ 10-03-2011 ರಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಯೋಜನೆ :

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ಕಾಯ್ದೆ 1961 ರ ಕಲಂ 13(1) ರನ್ವಯ ತುಮಕೂರು ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 2031 ನೇ ಇಸವಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಹಾಯೋಜನೆಗೆ (ಪರಿಷ್ಕೃತ-II) ಸರ್ಕಾರವು ದಿನಾಂಕ 28-10-2009 ರಲ್ಲಿ ನಂ. ನಅಇ / 270 /ಬೆಂರೂಪ್ರಾ/2009 ರಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 28-10-2009 ರಂದು ಅಂತಿಮ ಮಹಾಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ವಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಅರೆಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ 540.05 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು, ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಶಾನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ 901.07 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗೆ 15.88 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ 1041.74 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುವ 2498.74 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಭೂ

ಸ್ವಾಧೀನದ ದರವನ್ನು ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷ ದರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರದಲ್ಲಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಯುಕ್ತ 2493.74 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ತುಮಕೂರು ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಾಯೋಜನೆ (ಪರಿಷ್ಕೃತ - II) ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮೆಳೇಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ :

ಮೆಳೇಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 115 ಎಕರೆ 29 ಗುಂಟೆ ಈ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1708 ನಿವೇಶನಗಳಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ 546 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 617 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿಕೆ 268 ಮಧ್ಯಮ ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ನಿವೇಶನಗಳ ಸಂಬಂಧ ದಿನಾಂಕ 22-02-2011 ಮತ್ತು 23-02-2011 ರಂದು 23 ಮೂಲ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಮಾಹೆಯಾನ ಹರಾಜು ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ :

ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಪ್.ಸಿ. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಿಬಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನಿಂದ 10.51 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ರೂ.25 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳು :

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮತೆಗೆದು ಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

1. ರೈತರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಯೋಜನೆ :

ರೈತರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ದಿನಾಂಕ 27-07-2006 ರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ರ ನಿರ್ಣಯದನ್ವಯ ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ 34 ಎಕರೆ 15.5 ಗುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ರಚನೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 07-07-2010 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

2. ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ :

ದಿನಾಂಕ 26-06-2010 ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇರೆಗೆ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 88 ಎಕರೆ 09 ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ರೂ.41.25 ಕೋಟಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಳತೆಯ 1289 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 07-07-2010 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

3. ಬೆಳಗುಂಬ ಗ್ರಾಮದ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ :

ದಿನಾಂಕ 26-06-2010 ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇರೆಗೆ ಬೆಳಗುಂಬ ಗ್ರಾಮದ 121 ಎಕರೆ 36 ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ರೂ.55.98 ಕೋಟಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಳತೆಯ 1256 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

4. ಮುತ್ತಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ :

ದಿನಾಂಕ 26-06-2010 ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇರೆಗೆ ಮುತ್ತಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ 246 ಎಕರೆ 21 ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ರೂ.62.03 ಕೋಟಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಳತೆಯ 2958 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

5. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ :

ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ (ಓಐಅಕೆ) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ದಿನಾಂಕ 26-9-2008 ರಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂ. 1336.73 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅನುಮೋದಿತ ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನಾವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

Sl. No.	Project Component	Cost recomended (in Rs lakhs)
1	De-silting	242.35
2	Eatrthen Embankment. Revetment and Turfing	335.62
3	Construction of wetlands	137.00
4	Waste water diversion works/drain	141.60
5	Improvements to storm water inlets	54.49
6	Storm water intake, Catchment area improvement	88.00
7	Construction of silt traps and screen barriers	8.00
8	Kalyani for idol immersion (including immersion tank and sluice gate)	31.05
9	Chain link fencing (4200M + 2800M)	87.60
10	Development of gardens/parks and other recreational facilities	107.00
11	Community participation and envirnomental education	5.00
	Total	1237.71
	Centages @ 8%	99.02
	Total Project cost	1336.73

ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ರೂ. 935.71 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ರೂ. 401.02 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಪಿಇಇ/149/ಇಸಿಬಿ/2003/ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 25-2-2009 ರಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮೊದಲನೇ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.234.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 26-9-2008 ರಂದು ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಕಂತಾಗಿ ರೂ. 500 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 15-09-2010 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ರೂ. 100.25 ಲಕ್ಷಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 13-11-2008 ರಂದು ಮತ್ತು ರೂ. 150 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಅನುದಾನವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 31-03-2010 ರಂದು ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 15-07-2010 ಹಾಗೂ ರೂ. 45.00 ಲಕ್ಷಗಳ ದಿನಾಂಕ 14-10-2010 ರಂದು ಒಟ್ಟು ರೂ.345.25 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೂ. 1079.25 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿದ್ದ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರಾದ ಮೆ|| ರೆಡ್ಡಿವೀರಣ್ಣ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ., ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು 1128.72 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಯುತ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 12-8-2009 ರಂದು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ
ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
1	ಕೆರೆಯ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು (Desilting of tank bed)	244.04
2	ಕೆರೆಯ ಏರಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದು ರಿವೆಂಚ್‌ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಹುಲ್ಲು ಹಾಸು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (Strengthening of bund and Grass Turfing)	320.95
3	ತಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (Construction of wet land)	134.92
4	ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಮುಖ್ಯ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟ್ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (Waste water/ Storm water Diversion Drains and Intercept Drains)	150.11
5	ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಕಲ್ವರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (Construction of storm water intake culverts and catchment area improvement)	99.30
6	ಸಿಲ್ಟ್ ಟ್ರಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (Construction of Silt trap and Screen Barrier)	8.49
7	ವಿ್ರಹಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಕಲ್ಯಾಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (Construction of Kalyani for Idol immersion)	30.74
8	ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (Construction of Chain link Fencing)	85.54
9	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಂಬಗಳ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (Construction of Barbed wire Fencing)	12.74
10	ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (2 ಸಂಖ್ಯೆ) (Construction of Island)	29.62
11	ಬೋಟಿಂಗ್ ಜಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (2 ಸಂಖ್ಯೆ) (Construction of Boating jetty)	12.27
	ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ Total Amount of Tender Work	ರೂ.1128.72 ಲಕ್ಷಗಳು Rs. 1128.72 Lakhs

ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ|| ರೆಡ್ಡಿವೀರಣ್ಣ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 30-09-2009 ರಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 08-10-2009 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವರು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 22-10-2009 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವರು. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 12 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 29-09-2010 ರೊಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 2010ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಕೋರಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಯುತ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 31-03-2011 ರವರೆವಿಗೂ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾರ್ಚ್ 2011ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಮಾಣ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
1	ಕೆರೆಯ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು (Desilting of tank bed)	527996 ಫ.ಮೀ.	244.04	469558 ಫ.ಮೀ.	182.64
2	ಕೆರೆಯ ಏರಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲು ಹಾಸು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (Strengthening of bund and Grass Turfing)		320.95		271.77
a	ಡಿ.ಸಿ. ಕಛೇರಿ ಮಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ Development of Garden area (Near D.C. Office)	131600 ಫ.ಮೀ.	104.69	131600 ಫ.ಮೀ.	104.68
b	ಕೋತಿತೋಪ ಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ Development of Garden area (Near Kothi thopu)	141281 ಫ.ಮೀ.	112.64	141281 ಫ.ಮೀ.	112.40
c	ಶಿರಾರಸ್ತೆಯ ಭಾಗದ ಏರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಏರಿ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಏರಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದು (Correction and widening of existing Bund (Sira Road, Bangalore road and Back side bund)	81802 ಫ.ಮೀ.	65.07	66339 ಫ.ಮೀ.	43.75
d	ಶಿರಾರಸ್ತೆಯ ಏರಿಯ ರಿವೆಂಚ್‌ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (Removing and Reconstruction of rough stone Revetment)	19500 ಚ.ಮೀ.	14.92	16907 ಚ.ಮೀ.	10.94
3	ತೆರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (Construction of wet land)		134.92		16.50
a	Rock fill Bund ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	6900 ಫ.ಮೀ.	24.90	5191ಫ.ಮೀ.	16.13
b	Filling in Foundation ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	100 ಫ.ಮೀ.	0.87	42.60 ಫ.ಮೀ.	0.37
4	ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (Waste water Storm water (Intercept and Drvision Drains and Main Drains)		150.11		100.27
5	ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಪರ್ತಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (Construction of storm water intake culverts and catchment area improvement)		99.30		41.79
6	ಸಿಲ್ಟ್ ಟ್ರಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (Construction of Silt trap and Screen Barrier)	-	8.49	-	-
7	ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಕಲ್ಯಾಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (Construction of Kalyani for Idol immdrson)	-	30.74	-	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಮಾಣ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
8	ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (Construction of Chain link Fencing)	-	85.54	-	-
9	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಂಬಗಳ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (Construction of Barbed wire Fencing)	1420 ಸಂಖ್ಯೆ (2800 ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ)	12.74	1420 ಸಂಖ್ಯೆ (2800 ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ)	6.43
10	ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (Construction of Island)	21000 ಘ.ಮೀ. (2 ಸಂಖ್ಯೆ)	29.62	21000 ಘ.ಮೀ. (2 ಸಂಖ್ಯೆ)	14.70
a	ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಲೂ 450 ಮೀ.ಮೀ. ದಪ್ಪದ ರಿವೆಂಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು (Construction of Island)	4400 ಚ. ಮೀ. (2 ಸಂಖ್ಯೆ)	11.73	4400 ಚ.ಮೀ. (2 ಸಂಖ್ಯೆ)	9.52
11	ಬೋಟಿಂಗ್ ಜಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (Construction of Boating jetty)		12.27	ಬೋಟಿಂಗ್ ಜಟ್ಟಿ (2 ಸಂಖ್ಯೆ) ಒಂದು ಬೋಟಿಂಗ್ ಜಟ್ಟಿ ಭಾಗಶಃ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 2ನೇ ಬೋಟಿಂಗ್ ಜಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಕ್‌ಬೀಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	
	ಟೋವಾಲ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಪ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (Construction of Toewall and Templets)	1323.33 ಘ.ಮೀ.		512.46 ಘ.ಮೀ.	6.84
	ಒಟ್ಟು Total		1128.72		650.46

1. ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ತಳಭಾಗದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಲೆವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸರ್ವೆ ಕೈಗೊಂಡು ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸೀಮಿತವಾದ ಕಾಂಟೂರ್ ಲೈನ್‌ನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಹೂಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಆಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 549996 ಘನ ಮೀಟರ್ ಹೂಳನ್ನು ಕೆರೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ ಸುಮಾರು 469558 ಘನ ಮೀಟರ್ ಹೂಳನ್ನು ಕೆರೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿಕೆ ಕೆರೆಯ ಭಾಗದ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಯಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇಕಡ 89 ರಷ್ಟು ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ.
2. ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಒಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಮಣ್ಣನ್ನು (Dumped Soil) ಸಮಮಟ್ಟು ಮಾಡಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 2.8 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದವರೆಗೆ ಏರಿಯನ್ನು 6.00 ಮೀ. ಅಗಲಕ್ಕೆ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆಯಿಂದ ತೆಗೆದ ಆಯ್ದ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸುಮಾರು 46399 ಘನ ಮೀಟರ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಏರಿಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಿವೆಂಟ್‌ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3. ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ಎಕರೆ ಪಾರ್ಕ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 17-12-2009 ರಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದೆ. ಇದುವರೆವಿಗೂ ಸುಮಾರು 131600 ಘನ ಮೀಟರ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೋತಿತೋಪು ಮುಂಭಾಗದ ಸುಮಾರು 12 ಎಕರೆ ಪಾರ್ಕ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 04-01-2010 ರಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದೆ. ಇದುವರೆವಿಗೂ ಸುಮಾರು

- 141281 ಘನ ಮೀಟರ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಅವಶ್ಯಕತೆ (ಸುಮಾರು ರೂ.5 ರಿಂದ 7 ಕೋಟಿ) ಅನುದಾನವನ್ನು ಇತರೇ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. (ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ)
4. ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿರುವ 8 ಸಂಖ್ಯೆ ಹೈಟೆನ್ಷನ್ ಕಂಬಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸುಮಾರು 5 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಎತ್ತರಿಸಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲೂ ರಿವೆಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
 5. ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರಗೆ ಸಾಗಿಸದೇ ಎರಡು ಐಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಹಳೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ 480 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್‌ಟುಟ್ ಮಾಡಿ, ದಿನಾಂಕ 26-01-2010 ರಿಂದ ತುಂಬಲಾಗಿದ್ದು, ಡಿಪಿಆರ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ 10500 ಘನ ಮೀಟರ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಐಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ್ನು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಕೋಡಿಯಿಂದ 400 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್‌ಟುಟ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ 14-02-2010 ರಿಂದ ಡಿಪಿಆರ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ 10500 ಘನ ಮೀಟರ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಐಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ರಿವೆಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
 6. ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಏರಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಿ ಸಮಮಟ್ಟ (Slope correction) ಮಾಡಿ ಏರಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಲು ಹಾಲಿ ಇರುವ ರಿವೆಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು 1350 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಏರಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಲು ಕೆರೆಯ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಣ್ಣನ್ನು ದಿನಾಂಕ 12-03-2010 ರಿಂದ ತುಂಬಲಾಗಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ 24149 ಘನ ಮೀಟರ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ರಿವೆಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇದುವರೆವಿಗೂ 7157 ಚದುರ ಮೀಟರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಶೇಕಡ 74 ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
 7. ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1.86 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ 2.34 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬರುವ ಆರು ಹಳ್ಳಗಳ ನೀರು ವೆಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಹರಿದು ಕೆರೆಗೆ ಸೇರಲು 575 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ Rock Fill Bund ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೂರ್ವಭಾಗದ ವೆಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಶೇಖರಣೆಗೊಂಡು ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಕೆರೆಗೆ ಹರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದುವರೆವಿಗೂ 441 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ Rock Fill Bund ನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ವೆಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರು ಮುಖ್ಯ ಹಳ್ಳಗಳಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವ ನೀರು ಸುಮಾರು 10 ಎಕರೆ ವೆಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ಶೇಖರಣೆಗೊಂಡು Rock Fill Bund ಮುಖಾಂತರ ಹರಿದು ಕೆರೆಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ.

8. ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಹಳ್ಳಗಳಿದ್ದು, ಸದರಿ ಹಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮೂರು ಪೈಪ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಏಳು ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 3 ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸದರಿ ಹಳ್ಳಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ (Catchment Area) ಹಳ್ಳಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
9. ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಸೇರದಂತೆ ಬದಲಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಚರಂಡಿಯ ಉದ್ದ ಒಟ್ಟು 1140.00ಮೀ. ಉದ್ದ ಇದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ 920.00 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
10. ಕೆರೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಏರಿಯ ಗಡಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 3.1 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಂಬಗಳ ತಂತಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ ಸುಮಾರು 2.9 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು (1444 ಸಂಖ್ಯೆ) ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಜಟ್ಟಿಯನ್ನು (2 ಸಂಖ್ಯೆ) ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, 1 ಬೋಟಿಂಗ್ ಜಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೋಟಿಂಗ್ ಜಟ್ಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್‌ಔಟ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
12. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

1. ಸಿಲ್ಟ್ ಟ್ರಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.
(Construction of Silt trap and Screen barrier) 8.48 Lakhs
2. ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಕಲ್ಯಾಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.
(Construction of Kalyani for Idol immersion) 30.73 Lakhs
3. ಸರಪಳಿ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.
(Cain link/Barbed wire fencing) 98.28 Lakhs

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೆರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇಕಡ 50 ರಿಂದ 60 ಭಾಗದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನ ಶೇಖರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆಗೆ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಿ ತುಂಬಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲಾ ವಲಯ, ತುಮಕೂರು ರವರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾರ್ಚ್-2011ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರೂ. 750.00 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರೂ. 650.46 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮೊದಲನೇ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 30-09-2011 ರವರೆಗೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ 24-03-2011 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

6. ಕ್ಯಾತ್ನಂದ್ರ - ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಗೇಟ್‌ವರೆಗೆ 18 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ರೈಲ್ವೆ ಸಮಾನಾಂತರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ:

ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಪುನಾ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಪಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ 18 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದವು 3350 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇದ್ದು, 7.5 ಮೀಟರ್ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಮೂರು ಕಲ್‌ವರ್‌ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಭಾಗಶಃ ಬಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾತ್ನಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಾಗವು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಭಾಗವು ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನು ಇದ್ದು, ಸುಮಾರು 8 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಭೂ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂ ಪ್ರದೇಶವು ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ರೂ.600.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರೂ.600.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

7. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆಗೇಟ್ ಎಲ್.ಸಿ 40 ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ :

ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಎಲ್.ಸಿ 40 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವು ಸುಮಾರು 34 ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಗೇಟ್‌ನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು - ಪುನಾ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನಿನ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಇರುವ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನಿನ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದು, ತಂದೆ,

ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ರೈಲ್ವೆಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಾರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್‌ನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಸಂಚಾರವು ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆಗೇಟ್‌ನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ತುಮಕೂರು ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜನದಟ್ಟಣೆಯು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿಸುವ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಚಾಲಕರುಗಳು ತೀವ್ರವಾದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಎರಡು ಭಾಗದ ಜನರ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀವವಾದ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್‌ನ್ನು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉದ್ದವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 10.00 ಮೀಟರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸಮಾನಾಂತರ ರಸ್ತೆಯು ಇರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನು 16.00 ಮೀಟರ್‌ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್‌ನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಸಮಾನಾಂತರ ರಸ್ತೆಯ ಸಂಚಾರವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಡೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟು 26 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಉದ್ದೇಶಿತ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ GAD ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಠೇವಣಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆವಲಯ ಅಭಿಯಂತರರು ದಿನಾಂಕ 16-12-2008 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರುವರು. ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ 07-01-2009 ರಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಭೂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 06-01-2009 ರಂದು ನಡೆದ (Steering) ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆಗೇಟ್ ಎಲ್‌ಸಿ-40 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಾದನಂತರ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಈ ಹಿಂದೆ 2x4.60 ಮೀ. x 3.60ಮೀ. ಅಳತೆಯ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.131.24 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಲು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು.

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ನಿರ್ಮಾಣ), ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 31-12-2010 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವೆಚ್ಚ ಹಂಚಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿರುವರು. ಅದರಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡು ಎಲ್.ಸಿ. 40 ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದ 1x10.5 ಮೀ. x 3.6ಮೀ. ಅಳತೆಯ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಹಂಚಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 07-01-2011 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕ್ರಮವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ “ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್”ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡುವ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿಯವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ತಡೆಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.665.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ “ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್” ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆಗೇಟ್ ಎಲ್‌ಸಿ-40 ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ “ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್” ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ರೂ. 1,36,00.00ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರೈಲ್ವೆಗೇಟ್ ಕಿರಿದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, “ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್” ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅತೀ ತುರ್ತಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುದಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ರೂ. 500.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಮುಖೇನ ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

8 ಗುಬ್ಬಿಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಐಡಿಎಸ್‌ಎಂಟಿ ಬಡಾವಣೆವರೆಗೆ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ
ಗುಬ್ಬಿಗೇಟ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಐಡಿಎಸ್‌ಎಂಟಿ ಬಡಾವಣೆವರೆಗೆ 45 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 4(1) ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಿತ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯು 1.76 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಿದ್ದು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿರಾಗೇಟ್ ವೃತ್ತದ (ಕನಕದಾಸ ವೃತ್ತ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಭೂ ಪ್ರದೇಶವು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 28 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಈ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಸುಮಾರು ರೂ.8.00 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ರೂ.86,45,519 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತುಮಕೂರು ಉಪವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ದಿನಾಂಕ 28-10-2009 ರಂದು ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ 53 ರಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಗಾರ್ಡ್‌ನ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಎರಡು ಬದಿ 22.5 ಮೀಟರ್ ಅಗಲಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ದಿನಾಂಕ 11-11-2009 ರಲ್ಲಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗಿದ್ದ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದುವರೆವಿಗೂ ಠೇವಣಿ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4971-4988/2009 ರಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

9. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 413 ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ಇರಬಹುದೆಂದು ಕಂಡು ಬಂದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ವರೆಗೂ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಾಮಪಲಕವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರಂತೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು 21 ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ನಷ್ಟು 4965840 ಚದುರ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಉದ್ಯಾನವನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ದಿನಾಂಕ 17-06-2008 ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ 17 ರ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮೋಜಣಿ ಮಾಡಿ ಗಡಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು

ಮೋಜಣಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 413 ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 132 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಚೆಕ್ ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಪೈಕಿ 122 ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ಹಾಗೂ ಅನಧಿಕೃತ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬಹುತೇಕ ಒತ್ತುವರಿಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಬೇಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಚೈನ್‌ಲಿಂಗ್ ಪೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಮೀಟರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ರೂ.4000.00 ಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಕರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ರೂ.20.80 ಲಕ್ಷಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.2745.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 40000 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 50 ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 20 ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.120 ಲಕ್ಷಗಳು) ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಒಟ್ಟು 20 ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಿಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಚೈನ್‌ಲಿಂಗ್ ಪೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
1.	ಆದರ್ಶನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 272, 273 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ	11.80
2.	ವಿದ್ಯಾನಗರ ಉದ್ಯಾನವನ	7.00
3.	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 27/ಎ ರ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನವನ	7.10
4.	ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ	11.35
5.	ಜಯನಗರ ಪೂರ್ವ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಉದ್ಯಾನವನ	15.50
6.	ಮಾರುತಿನಗರ ಉದ್ಯಾನವನದ ಒಳಅವರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.85
7.	ಕುವೆಂಪುನಗರ ಉದ್ಯಾನವನದ ಒಳಅವರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.60
8.	ಎಸ್.ಐ.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯ 5ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನ	1.80
9.	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 72/1 ಉದ್ಯಾನವನ	13.50

10. ಚರಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನ	5.00
11. ಮರಳೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 22/2ಸಿ, 2ಬಿ1 ರಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನ	7.00
12. ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 12/3 ರಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನ	4.30
13. ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 74/4 ಮತ್ತು 3/2 ರ ಉದ್ಯಾನವನ (ಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆ)	12.00
14. ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 55, 56, 57 (ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮ) ಉದ್ಯಾನವನ	4.00
15. ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನ	2.60
16. ಲಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 3/2 ರ ಉದ್ಯಾನವನ	9.00
17. ಬಟವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 45/5ಬಿ2, 45/6ಎ2,45/7ಎ ರ ಉದ್ಯಾನವನ	4.20
18. ಮೆಳೇಕೋಟೆ ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 15/1 ರ ಉದ್ಯಾನವನ	8.30
19. ಕುವೆಂಪುನಗರ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಪ್ ಮತ್ತು ಕಾಲುದಾರಿಗೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	6.90
20. ಜಯನಗರ ಪೂರ್ವ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನವನ, ಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನವನ, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನವನ, ಆದರ್ಶನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಒಳ ಆವರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (Soft Scape) ಹಾಗೂ ವಾಕ್‌ಪಾತ್‌ಗೆ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಟೈಲ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	55.00

ಒಟ್ಟು

198.80

10. ನಾಗರೀಕ ಸೌಕರ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳ ವಿವರ :

ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಾಗರೀಕ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ / ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 14 ನಾಗರೀಕ ಸೌಕರ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ 12 ನಾಗರೀಕ ಸೌಕರ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳು ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

11. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ :

ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸೆಲ್ / ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಓಟ್‌ಲೆಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಂಬಂಧ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿ., ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

12. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆರೆ / ಕಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ :

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ-ಗು	ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ
1.	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	21	19-01	ನೀರು ಇದ್ದು, ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
2.	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	61	39-16	ನೀರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬಟ್ಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
3.	ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ	44	8-11	ಕೊಳಚೆ ನೀರು ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಸಾಯ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
4.	ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ	28	11-11	ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ನೀರನ್ನು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
5.	ಬಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ	16	44-22	ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
6.	ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ	26	3-36	ನೀರು ಇದ್ದು, ಮೀನು ಸಾಕಣೆಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಒಟ್ಟು		126-17		

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಸಂವರ್ಧನೆ ಸಂಬಂಧ ಹಾಲಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತೆ ನೀರು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಿ/-
ಆಯುಕ್ತರು
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,
ತುಮಕೂರು

**2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜು ಮತ್ತು
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ತಃಖ್ತೆ (ಟೂಡಾ)**

01-04-2010 ರಿಂದ 31-03-2011

ಒಟ್ಟು ಜಮಾಗಳು

ಒಟ್ಟು ಆಯವ್ಯಯ ಅಲೋಕೇಷನ್

38,89,36,883

3,82,92,674

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆದಾಯಗಳು	01-04-09 ರಿಂದ 31-03-10 ವರೆಗೆ	01-04-10 ರಿಂದ 31-03-11 ರವರೆಗೆ
1.	ದಿನಾಂಕ 01-04-2009 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶುಲ್ಕ	8683954	23911539
2.	ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ	669771	1203527
3.	ಪರಿಶೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ	152729	239355
4.	ಭೂ ಬದಲಾವಣೆ ಶುಲ್ಕ	85250	---
5.	ಸಾಮಾನ್ಯ ರಸೀತಿಗಳು	1893640	395349
6.	ದಂಡ ಪಾರ್ಕ್ / ಸಿ.ಎ.ನಿವೇಶನ	10213922	19286150
7.	ಉತ್ತಮತೆ ಶುಲ್ಕ	765781	2030189
8.	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ, ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಶುಲ್ಕ	1907935	3266542
9.	ಪರವಾನಗಿ, ಖಾತೆ ಶುಲ್ಕಗಳು	214777	204081
10.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ	910571	9968020
11.	ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ	6130	2/86
12.	ಸಿ.ಎ.ನಿವೇಶನ ಮಾರಾಟದಿಂದ	15524887	23184181
13.	ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮಾರಾಟದಿಂದ	---	14152253
14.	ಸ್ಲೆಂಸೆಸ್	145892	434964
15.	ಮೆ.ವಿ.ವ.ಬ.ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಹಾಗೂ (ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಮೇ.ಸೇ.ಸಂಬಂಧ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಬದಲಿ ನಿವೇಶನ)	5052658	8325574
16.	ಟಿ.ಟಿ.ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಿವೇಶನ ಮಾರಾಟದಿಂದ	---	72648106
17.	ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಸೆಸ್	2633452	7951849
18.	ಲೇಬರ್ ಸೆಸ್	417588	172690
19.	ಪರಿಷ್ಕೃತ ವ್ಯಾಯೋಜನೆ (ಸಿಡಿಪಿ) NRSA ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ	118069	---
20.	ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಅ.ಕಾಮಗಾರಿ (ಶಾಸಕರ ನಿಧಿಯಿಂದ)	997085	---

21. ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಇಎಂಡಿ	4500000	---
21. ಫಂಡ್ ವರ್ಗಾವಣೆ	327172731	17565942
22. ಕಂದಾಯ	---	1148891
23. ಮೆ.ವೀ.ವ.ಬ.ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಚೆಕ್‌ನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜಮೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ	---	860350
ಎ) ಮೆ.ವೀ.ವ.ಬ.ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಚೆಕ್ ಜಮೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು		305143
24. ಇತರೇ	---	1521701
25. ಆಡಿಟ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ	---	8860
26. ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	---	82520
27. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ ವಾಪಸ್	684342	6304931
28. ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ. ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಾಬು	171850	---
29. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾನ್‌ಶೀಟ್ ಪ್ರಕಾರ	3750	---
ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಮೆ	---	25002

ಒಟ್ಟು

382926764 215200495

ಸಹಿ/-
ಆಯುಕ್ತರು
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,
ತುಮಕೂರು

**2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜು ಮತ್ತು
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ತಃಖ್ತೆ (ಟೂಡಾ)**

01-04-2010 ರಿಂದ 31-03-2011

ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚುಗಳು

ಒಟ್ಟು ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜು

38,88,39,500

35,90,15,225

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಖರ್ಚುಗಳು	01-04-09 ರಿಂದ 31-03-10 ವರೆಗೆ	01-04-10 ರಿಂದ 31-03-11 ರವರೆಗೆ
1.	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಭತ್ಯೆಗಳು	4626061	4673169
2.	ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೌರವಧನ	---	182275
3.	ಸದಸ್ಯರ ಸಭಾ ಭತ್ಯೆ	---	2840
4.	ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚ	76173	58227
5.	ಸಾದಿಲ್ವಾರ್ ವೆಚ್ಚ	32925	30016
6.	ಅತಿಥಿ ವೆಚ್ಚ	2106	---
7.	ಸಭಾ ವೆಚ್ಚ	18492	19982
8.	ಮುದ್ರಣ ವೆಚ್ಚ	86415	142690
9.	ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು	50162	56426
10.	ಜಾಹಿರಾತು	263005	1169174
11.	ವಕೀಲರ ಸಂಭಾವನೆ	148075	353168
12.	ವಾಹನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ	867675	991209
13.	ಸಿ.ಎ.ನಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುವುದು	85406	3711987
14.	ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ	5508243	5142270
15.	ರಜೆ / ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನಗಳ ವೆಚ್ಚ	465595	593636
16.	ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳ ವೆಚ್ಚ	37876	33442
17.	ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು	166720	24000
18.	ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ	80153	132101
19.	ಸಾಧನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು	73231	40000
20.	ಮೆ ವಿಷನ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	---	441500
21.	ಸಿಡಿಪಿ ಸರ್ವೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವೆಚ್ಚ	795094	---
22.	ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚ	834106	3879424
23.	ಲೇಕ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್	---	1994000
24.	ನಿವೇಶನ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುವುದು	14850	2250
25.	ನಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುವುದು	132422188	644967
26.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ ವರ್ಗಾವಣೆ	---	2312284

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಖರ್ಚುಗಳು	01-04-09 ರಿಂದ 31-03-10 ವರೆಗೆ	01-04-10 ರಿಂದ 31-03-11 ರವರೆಗೆ
27.	ರಾಜ್ಯ ನಗರ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಉತ್ತಮತೆ ಶುಲ್ಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವುದು	128271	38289
28.	ಸ್ಲೆಂಸೆಸ್ ಪಾವತಿಸಿರುವುದು	381311	102124
29.	ಇತರೇ	764160	709770
30.	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಮಿಷನ್	3277	3282
31.	ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ	657074	459035
32.	ಮೆ.ವಿ.ವ.ಬಡಾವಣೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	6753738	11955690
33.	ಟಿ.ಟಿ.ವ.ಬಡಾವಣೆಯ ಮೂಲ ನಿವೇಶನಗಳ ಇಎಂಡಿ	---	795000
34.	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮೂಲ ನಿವೇಶನಗಳ ಇಎಂಡಿ	---	170000
35.	ಶೆ.ಗೇಟ್ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ	13500	52393
36.	ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಮೊತ್ತ	197316	---
37.	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	5566309	32400
38.	ರೈಲ್ವೆ ಸಮಾನಾಂತರ ರಸ್ತೆ	1120	---
39.	ರೈತರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ	---	1165875
39.	ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4303402	6990106
40.	ಫಂಡ್ ವರ್ಗಾವಣೆ	193078542	134106884
41.	ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ	21334	83042
42.	ಕ್ಯಾತ್ಯಂದ್ರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	491320	593986
43.	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	---	16150
44.	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಮೆ	---	2
ಒಟ್ಟು		359015225	183905065
ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು		23911539	31295430
ಒಟ್ಟು		382926764	215200495

ಸಹಿ/-
ಆಯುಕ್ತರು
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,
ತುಮಕೂರು

ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವತಿಯಿಂದ 2006-07 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಪರಾ
01	02	03	04	05	06	07	08
01	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ನಗರದ ಮೆಳೆಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ 9 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಡಿ-49, ಡಿ-61 ರಸ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	770000	795559.00	ಹೆಚ್. ಪಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್	423102.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
02	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ನಗರದ ಮೆಳೆಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ 9 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಡಿ-53 ಮತ್ತು ಡಿ-54 ರಸ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	990000	795559.00	ಮೆ ಭಾಷಿಷ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್,	500000.00	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಬಾಕಿ ಇದೆ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ ಇರದ ಕಾರಣ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪುನಃ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
03	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ನಗರದ ಮೆಳೆಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ 12 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಸಿ-3 ರಸ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1180000	1007412.60	ಹೆಚ್. ಪಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್	—	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 7-5-2007 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಧಿಕಾರ ನೀಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಡಚಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಹಣವನ್ನು ಹಂತಿರುಗಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
04	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ನಗರದ ಮೆಳೆಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ 9 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಡಿ-45 ರಸ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	500000	481724.00	ಹೆಚ್. ಪಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್	497986.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

01	02	03	04	05	06	07	08
05	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೆಳೆಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ 9 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಡಿ-50, ಡಿ-51 ರಸ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	800000	822129.50	ಹೆಚ್. ಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್	785362.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
06	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೆಳೆಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ 9 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಡಿ-59 ರಸ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	295000	277130.00	ಹೆಚ್. ಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್	253602.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
07	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೆಳೆಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ 9 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಡಿ-60 ರಸ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	300000	269567.00	ಹೆಚ್. ಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್	269483.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
08	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೆಳೆಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ 9 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಡಿ-33, ಡಿ-44 ರಸ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	850000	884835.80	ಹೆಚ್. ಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್	884072.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
09	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೆಳೆಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ 7.5 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಇ-1 ರಿಂದ ಇ-8 ರಸ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1120000	1156826.50	ಹೆಚ್. ಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್	938023.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
10	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೆಳೆಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ 12 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಸಿ-4, ಸಿ-5 ರಸ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	500000	514411.42	ಮೆ ಪರೋನ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್	437988.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

01	02	03	04	05	06	07	08
11	ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ 18 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಆರ್-13 ರಸ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	780000	758362.00	ಹೆಚ್. ಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್	558893.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
12	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ 9 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಆರ್-1 ರಸ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	310000	291985.00	ಹೆಚ್. ಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್	98467.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 02-03-2007 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಟೆಂಡರ್ ದರಗಳಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಪುನಃ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
13	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ 9 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಆರ್-2, ಆರ್-3ರಸ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	450000	430380.00	ಮೆ ಪರೋನ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್	348539.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

01	02	03	04	05	06	07	08
11	ಕ್ಯಾತ್ನಂದ್ರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕ್ಯಾತ್ನಂದ್ರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಡಿ-29, ಡಿ-30, ಡಿ-31 ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	434000	427037.72	ಎನ್. ವೆಂಕಟೇಶ್	850759.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
12	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕ್ಯಾತ್ನಂದ್ರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ 6.00 ಎಕರೆ ಅಗಲದ ಸಿಆರ್-1, ಸಿಆರ್-2, ಸಿಆರ್-3, ಸಿಆರ್-4, ಸಿಆರ್-5, ಆರ್-1 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	860000	794479.10	ಮೆ ಪರೋನ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್	850759.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಸಹಿ/-

ಆಯುಕ್ತರು

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,

ತುಮಕೂರು

ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಪತಿಯಿಂದ 2007-08 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಪರಾ
01	02	03	04	05	06	07	08
01	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕುವೆಂಪು ನಗರದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನವನದ ಒಳ ಆವರಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	800000	717200.00	ಕೆ.ಆರ್. ಜಗದೀಶಯ್ಯ	715970.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
02	ಕ್ಯಾತ್ನಂದ್ರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುಜಿಡಿ ಮಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದರ ಕಾಮಗಾರಿ	545000	568095.00	ಕೆ.ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	474555.00	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಬಾಕಿ ಇದೆ.	ಪ್ರಥಮ ಚಾಲ್ತಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
03	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಡಿ-4 ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಸಹಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	760000	797107.00	ಎನ್.ಮಹೇಶ್	698262.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
04	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಇ-21, ಮತ್ತು ಇ-22, ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಸಹಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	100000	98500.00	ವಿ. ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್	60335.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
05	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಡಿ-40, ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಸಹಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	900000	1015527.94	ಎನ್.ಮಹೇಶ್	840925.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
06	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಡಿ-41, ಡಿ-42, ಡಿ-48 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಸಹಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	565000	586695.54	ಎನ್.ಮಹೇಶ್	517402.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

01	02	03	04	05	06	07	08
07	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರನಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಿ-1 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಸಹಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	500000	549958.76	ಮೆ ಪೋರನ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್	544405.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
08	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರನಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಡಿ-5, ಸಿ-6 ಮತ್ತು ಸಿ-7 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಚರಂಡಿ ಸಮೇತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	500000	605756.52	ಎಸ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	225000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
09	ಕೃತ್ಯಂದ್ರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 10.5 ಮೀ. ಅಗಲದ ಆರ್-4ಇ, ಆರ್-5ಇ, ಆರ್-13ಇ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	450000	510625.50	ಎನ್.ಸಿ.ಕೃಷ್ಣಕಾಂತ್	397239.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
10	ಕೃತ್ಯಂದ್ರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ Water Supply Pipe ಹಾಕಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ.	262000	290743.25	ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	179827.00	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಬಾಕಿ ಇದೆ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪುನಃ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಸಹಿ/-
ಆಯುಕ್ತರು
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,
ತುಮಕೂರು

ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವತಿಯಿಂದ 2008-09 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಪರಾ
01	02	03	04	05	06	07	08
01	ವೆಳೆಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿ-56, ಡಿ-43 9.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	350000	326039.39	ಸದಾನಂದ	341053.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
02	ವೆಳೆಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ-13, ಡಿ-15 9.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	400000	382928.72	ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್	343128.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
03	ವೆಳೆಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ-2ಎ, 9.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	560000	562677.59	ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	ಭೂ ಮಾಲೀಕರು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಹಣ ಹಂತಿರುಗಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
04	ವೆಳೆಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ-26 ರಿಂದ ಡಿ-30 9.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	900000	816602.70	ಟಿ.ಸಿ.ಕುಮಾರ್	816603.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

01	02	03	04	05	06	07	08
05	ಕ್ಯಾಶ್ವರ್ದ್ರ ವಸತಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್-16, ಆರ್-17, ಆರ್-18 ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಡ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	780000	758728.77	ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವಿದ್ಯಾದರ	785011.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
06	ಮೆಳೆಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ-49, ಡಿ-61 9.00 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	900000	828216.00	ಹೆಚ್.ಪಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್	392905.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.	ಪ್ರಥಮ ಚಾಲ್ತಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
07	ಮೆಳೆಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ-38 9.00 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	480000	482710.99	ಎಂ.ದೇವರಾಜು	215929.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಸಹಿ/-
ಆಯುಕ್ತರು
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,
ತುಮಕೂರು

ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವತಿಯಿಂದ 2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಪರಾ
01	02	03	04	05	06	07	08
01	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮಾರುತಿನಗರದ (31 ನೇ ವಾರ್ಡ್) ಉದ್ಘಾಟನದ ಒಳವಲಯ (ಲಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಪ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	485000	452315.00	ಕೆ.ಆರ್.ಜಗದೀಶ್	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
02	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದ 45.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 68.00 ರಿಂದ 69.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ 380 ಮೀ. ಉದ್ದದ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2350000	1814034.00	ಹೆಚ್.ಎನ್.ಚಂದ್ರಪ್ಪ	2020915.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
03	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ-1 15.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎ-1 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ)	1650000	1506150.00	ಮೆ ಪರೋನ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್	1675214.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
04	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ-1 15.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಡ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎ-1 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ)	1750000	1523550.00	ಮೆ ಪರೋನ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್	1691522.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ

01	02	03	04	05	06	07	08
05	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ-1 15.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಗಂಗಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ)	2400000	2104700.00	ಜಿ.ವಿ.ಗಂಗರಾಜು	2300635.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
06	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ-1 15.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಡ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಗಂಗಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ)	1600000	1414180.00	ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	1504844.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
07	ಮೆಳೆಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	750000	707923.00	ಡಿ.ಬಾನುಪ್ರಕಾಶ್	--	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	---
08	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕುವೆಂಪು ನಗರದ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	165000	109327.00	ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	129203.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
09	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 88 12ಮೀ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1300000	1103700.00	ಹೆಚ್.ಪಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್	--	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	---
10	ತುಮಕೂರು ನಗರದ 31 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಜಯನಗರ ಪೂರ್ವ ಬಡಾವಣೆಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 56/1 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1550000	1454532.00	ಶ್ರೀಧರ್ ಆರ್. ಬಿಳಗಿ	--	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	---

**ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವತಿಯಿಂದ 2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ**

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಪರಾ
01	02	03	04	05	06	07	08
01	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ಹತ್ತಿರದ ದಾನ ಪ್ಯಾಲೆಸ್‌ನಿಂದ ಗುಬ್ಬಿಗೇಟ್ ರಸ್ತೆವರೆಗಿನ 45 ಮೀಟರ್ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಮೀ. 70 ರಿಂದ 73.50 ವರೆಗಿನ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1450000	1423965.00	ಹೆಚ್. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ	1558369.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
02	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗುಬ್ಬಿಗೇಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ 45 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಕೆ.ಮೀ. 73.00 ರಿಂದ 73.50 ರವರೆಗಿನ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2550000	2515331.00	ಹೆಚ್.ಪಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್	1574952.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪ್ರಥಮ ಚಾಲ್ತಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
03	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗುಬ್ಬಿಗೇಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ 45 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಕೆ.ಮೀ. 73.00 ರಿಂದ 73.50 ರಲ್ಲಿ 80 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ 45 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಡೆಕ್‌ಸ್ಟಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1850000	1818205.00	ಎಲ್.ರಮೇಶ್	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	---
04	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ (ಆದರ್ಶನಗರ) ಸರ್ವೆ ನಂ. 272, 273 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1185000	---	ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	476840.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪ್ರಥಮ ಚಾಲ್ತಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

01	02	03	04	05	06	07	08
05	ತುಮಕೂರು ಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	700000	639529.00	ಕೋದಂಡರಾಮ	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	---
06	ತುಮಕೂರು ನಗರ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 27/1 ರ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	710000	605150.00	ಮೆ ಷರೋನ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್	---	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	---
07	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1135000	861057.00	ಮೆ ಷರೋನ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್	---	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	---
08	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	1250000	1029295.00	ಮೆ ಷರೋನ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	---
09	ಕ್ಯಾತ್ಲಂದ್ರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್22 ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮೈದಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆರ್ 13ಇ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ)	305000	301915.80	ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	---	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	---
10	ಕ್ಯಾತ್ಲಂದ್ರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್22 ಹಾಗೂ ಆರ್ 20 ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	270000	268883.46	ಚೆನ್ನಬಸವ ಪ್ರಭು	---	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	---
11	ಕ್ಯಾತ್ಲಂದ್ರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ Barebed wire ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	675000	668250.00	ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	---	---	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ
12	ಕ್ಯಾತ್ಲಂದ್ರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 4ರಿಂದ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	1360000	1354372.82	ಟಿ.ಆರ್.ಮುರುಳಿ ಕೃಷ್ಣ	---	---	ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಪುನಃ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

01	02	03	04	05	06	07	08
13	ಕ್ಯಾತ್ಯಂದ್ರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 8 ಡೆಕ್‌ಸ್ಟಾಬ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	500000	499747.50	ಟಿ.ಆರ್.ಮುರುಳಿ ಕೃಷ್ಣ	---	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	---
14	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಬಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಚರಕ ಅಸ್ತತ್ವ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	500000	475750.97	ಶ್ರೀಧರ್ ಆರ್. ಬಿಳಗಿ	---	---	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ
15	ತುಮಕೂರು ನಗರದ 45 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 63.00 ರಿಂದ 73.50 ವರೆಗೆ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಜಂಗಲ್ ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಎರಡುಭಾಗ ಸಮಮಟ್ಟ ಮಾಡುವುದು.	990000	989280.00	ಜಿ.ವಿ.ಗಂಗರಾಜು	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	---
16	ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನವನದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಲುದಾರಿಗೆ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	690000	689945.01	ಕೆ.ಆರ್. ಜಗದೀಶ್‌ಯ್ಯ	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	---
17	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಮರಳೂರು ಸರ್ವೆ ನಂ.22/2ಸಿ, 2ಬಿ1 ನಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು	700000	670013.00	ಡಿ. ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	---
18	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 12/3 ರಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	430000	400377.59	ಚೆನ್ನಕೇಶವ	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	---

01	02	03	04	05	06	07	08
19	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆಯ 2ನೇ ಹಂತದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1200000	1110120.22	ಕೆ.ಆರ್.ಪ್ರಕಾಶ್	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	---
20	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 72/1 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1350000	1296392.00	ಬಿ.ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	---
21	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕೃತ್ಯಂದ್ರದಿಂದ ಕೆ.ಕೆ. ರಸ್ತೆವರೆಗಿನ 45.00 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 63.00ರಿಂದ 70.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2500000	2497928.00	ಹೆಚ್. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
22	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕೃತ್ಯಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ (ಬಸವಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮ) ಸರ್ವೆ ನಂ. 55.56,57 ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು	400000	348000	ಡಿ.ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	---
23	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೋಶಿತೋಪು ಉದ್ಯಾನವನದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸದಾಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	250000	242000	ಮೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬೋರ್ವೆಲ್	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	---

01	02	03	04	05	06	07	08
24	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಲಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 3/2 ರ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	900000	873000.00	ಪಿ.ಎಸ್. ತ್ಯಾಗರಾಜು	---	---	ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ
25	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮಳೇಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 15/1 ರ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	830000	785000.00	ಪಿ.ಎಸ್. ತ್ಯಾಗರಾಜು	---	---	ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ
26	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಬಟವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 45/5ಬಿ2, 45/6ಎ2 ರ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	420000	385000.00	ಸಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್	---	---	ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ

ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವತಿಯಿಂದ 2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ (NLCP) ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಪರಾ
01	02	03	04	05	06	07	08
01	ತುಮಕೂರು ನಗರ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1337.00 ಲಕ್ಷಗಳು	1128.72 ಲಕ್ಷಗಳು	ಮೆ ರೆಡ್ಡಿಪೀರಣ್ಣ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ., ಬೆಂಗಳೂರು	650.46 ಲಕ್ಷಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಏಳನೇ ಚಾಲ್ತಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸಹಿ/-
ಆಯುಕ್ತರು
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು