



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

# ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ತುಮಕೂರು

2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ



## ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ವಿವರ

<p>1. ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡಲಾದ ವೆಚ್ಚ</p> <p>2. ಬೇಡಿಕೆ, ವಸೂಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಪಟ್ಟಿ (ಡಿ.ಸಿ.ಬಿ)</p> <p>3. ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆರ್ಥಿಕ / ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ</p> <p>4. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳು</p> <p>5. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ / ಮಹಿಳೆಯರ / ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆರ್ಥಿಕ / ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ</p> <p>6. ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ / ಗಿರಿಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು</p> <p>7. ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ / ವಿದೇಶಿ ನೆರವಿನ ಯೋಜನೆಗಳ</p> <p>8. ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು</p>	<p>ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p> <p>ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p> <p>ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p> <p>ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ NLCP ವಿವರಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಹಾಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p>
---	--

## 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಯೋಜಿತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 02-06-1988 ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್‌ಯುಡಿ / 181 / ಟಿಟಿಪಿ / 88(XII) ರನ್ವಯ ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ದಿನಾಂಕ 31-03-2012 ಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ವರ್ಷ	ಆದಾಯ	ವೆಚ್ಚ
01-04-2010 ರಿಂದ 31-03-2011	20,92,36,220	17,79,40,790
01-04-2011 ರಿಂದ 31-03-2012	23,90,86,895	21,02,26,967

### ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು :

#### ಮಹಾಯೋಜನೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ/116/ಬೆಂರೂಪ್ರಾ/2004 ದಿನಾಂಕ 14-06-2005 ರನ್ವಯ ತುಮಕೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಹಾಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 75 ಚ.ಕಿ.ಮೀ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ದಾಟಿ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಹಾಲಿ ಇದ್ದ 75 ಚದುರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು 310 ಚದುರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ನಗರ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಗರ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ / 64 / ಬೆಂರೂಪ್ರಾ / 2006 ದಿನಾಂಕ 11-07-2007 ರನ್ವಯ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಹಾಲಿ ಇರುವ 75 ಚ.ಕಿ.ಮೀ. ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 310 ಚ.ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಅದರಂತೆ ಮಹಾಯೋಜನೆ (ಪರಿಷ್ಕೃತ - II) ನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ / 377 / ಬೆಂರೂಪ್ರಾ / 2010, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 10-03-2011 ರಂತೆ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ.

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳು

- |                      |                      |                          |
|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. ತುಮಕೂರು           | 31. ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ      | 61. ಕಿತ್ತಗಾನಹಳ್ಳಿ        |
| 2. ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ | 32. ಪೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ      | 62. ಗೌರೀಪುರ              |
| 3. ದಿಬ್ಬೂರು          | 33. ಮಂಚಕಲ್‌ಕುಪ್ಪೆ    | 63. ಹೊಸೂರು               |
| 4. ಮೆಳೇಕೋಟೆ          | 34. ಮೈದಾಳ            | 64. ಗಂಗಸಂದ್ರ             |
| 5. ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ      | 35. ರಾಮದೇವರಬೆಟ್ಟ     | 65. ಹೆತ್ತೇನಹಳ್ಳಿ         |
| 6. ವೀರಸಾಗರ           | 36. ಮಾದಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ    | 66. ಕಂಬತ್ತನಹಳ್ಳಿ         |
| 7. ಲಿಂಗಾಪುರ          | 37. ವದೇಕಲ್           | 67. ನಂದಿಹಳ್ಳಿ            |
| 8. ಸತ್ಯಮಂಗಲ          | 38. ಬ್ಯಾತ            | 68. ಹಾಲುಹೊಸಹಳ್ಳಿ         |
| 9. ಬೆಳಗುಂಬ           | 39. ಸಿದ್ದಗಂಗಾಮಠ      | 69. ಲಕ್ಷ್ಮಣಸಂದ್ರ         |
| 10. ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ      | 40. ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ        | 70. ಕಲ್ಲುಮರ              |
| 11. ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ      | 41. ಕೊಂಡನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ   | 71. ಕೈದಾಳ                |
| 12. ಮರಳೂರು           | 42. ಪಂಡಿತನಹಳ್ಳಿ      | 72. ಕೊಂಡಾಪುರ             |
| 13. ಅಗಳಕೋಟೆ          | 43. ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ (ಬೆ)  | 73. ದೊಡ್ಡಸಾರಂಗಿ          |
| 14. ಭೀಮಸಂದ್ರ         | 44. ಕೆಸರುಮಡು         | 74. ಸಾರಂಗಿಪಾಳ್ಯ          |
| 15. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ         | 45. ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ       | 75. ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ            |
| 16. ಮರಳೇನಹಳ್ಳಿ       | 46. ಚೊಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ     | 76. ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಅಮಾನಿಕೆರೆ  |
| 17. ರಂಗಾಪುರ          | 47. ಮೈದಾಳ ಅಮಾನಿಕೆರೆ  | 77. ಕೊತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್    |
| 18. ದೇವರಾಯಪಟ್ಟಣ      | 48. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ      | 78. ಕುಂಕುಮನಹಳ್ಳಿ         |
| 19. ಬಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ       | 49. ಮಾಚನಹಳ್ಳಿ        | 79. ಹಾಲನೂರು              |
| 20. ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ      | 50. ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ        | 80. ಹಬ್ಬತ್ತನಹಳ್ಳಿ        |
| 21. ಬಟವಾಡೆ           | 51. ಗೂಳೂರು           | 81. ಹೆಗ್ಗರೆ              |
| 22. ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ      | 52. ಗೂಳೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ | 82. ಮಲ್ಲಸಂದ್ರವಲಗೆರೆಕಾವಲ್ |
| 23. ಕುಂದೂರು          | 53. ಗೂಳಹರವಿ          | 83. ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ           |
| 24. ಅಂತರಸಹಳ್ಳಿ       | 54. ಮರಳೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ | 84. ಅದಲಾಪುರ              |
| 25. ಪಂಡಿತನಹಳ್ಳಿ      | 55. ಕೆ.ಪಾಲಸಂದ್ರ      | 85. ಅಮಾನಿಹೊಸಕೆರೆ         |
| 26. ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ        | 56. ಸಂಕಾಪುರ          | 86. ವಕ್ಕೋಡಿ              |
| 27. ಸಂಗಾಪುರ          | 57. ಮಂಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ    | 87. ದೊಡ್ಡನಾರವಂಗಲ         |
| 28. ನಂದಿಹಳ್ಳಿ        | 58. ಮಾನಂಗಿ           | 88. ಚಿಕ್ಕನಾರವಂಗಲ         |
| 29. ಡಣನ್ಯಾಯನಪುರ      | 59. ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ     | 89. ಕೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ          |
| 30. ಕೋಳಿಹಳ್ಳಿ        | 60. ಮೂಡಲಕೋಡಿ         | 90. ಕಾಗ್ಗರೆ              |

91. ಬಾಣಾವಾರ	102. ಹನುಮಂತಪುರ	114. ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ
92. ನಾರವಂಗಲಅಮಾನಿಕೆರೆ	103. ಅಗಳಗುಂಟೆ	115. ಕುಚ್ಚಂಗಿ
93. ಗೌಡಿಹಳ್ಳಿ	104. ಈಚಲಗುಂಟೆ (ಚಿ)	116. ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ
94. ಪೆರುಮನಹಳ್ಳಿ	105. ಊರುಕೆರೆ	117. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ
95. ಅಸಲೀಪುರ	106. ಅಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ	118. ಸ್ವಾಂದೇನಹಳ್ಳಿ
96. ಬುಗುಡನಹಳ್ಳಿ	107. ನರಸಾಪುರ	119. ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ
97. ಕನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ	108. ಹೆಬ್ಬಾಕ ಅಮಾನಿಕೆರೆ	120. ಯಲ್ಲಾಪುರ
98. ಬಳ್ಳಾಪುರ	109. ಹೆಬ್ಬಾಕ	121. ಮಾರನಾಯಕನಪಾಳ್ಯ
99. ಹಾರೋನಹಳ್ಳಿ	110. ಕುಪ್ಪೂರು	122. ಬೀರನಕಲ್ಲು
100. ಮುದಿಗೆರೆ	111. ಅರಕೆರೆ	123. ಮುತ್ತಂದ್ರ
101. ಬುಗುಡನಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿಕೆರೆ	112. ಅಮಲಾಪುರ	124. ಅಜ್ಜಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ
	113. ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	125. ಕರಿಗಿರಿಪಾಳ್ಯ

### ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಯೋಜನೆ :

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ಕಾಯ್ದೆ 1961 ರ ಕಲಂ 13(1) ರನ್ವಯ ತುಮಕೂರು ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 2031 ನೇ ಇಸವಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಹಾಯೋಜನೆಗೆ (ಪರಿಷ್ಕೃತ-II) ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ / 377 / ಬೆಂರೂಪ್ರಾ / 2010, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 10-03-2011 ರಂತೆ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ವಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಅರೆಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ 540.05 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು, ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಶಾನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ 901.07 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗೆ 15.88 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ 1041.74 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುವ 2498.74 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ದರವನ್ನು ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷ ದರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರದಲ್ಲಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು ರೂ.250 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹಾಯೋಜನೆ (ಪರಿಷ್ಕೃತ - II) ನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ / ಸಹಾಯ ಧನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

## ಮಳೇಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ :

ಮಳೇಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 115 ಎಕರೆ 29 ಗುಂಟೆ ಈ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1708 ನಿವೇಶನಗಳಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ 546 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 617 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿಕೆ 268 ಮಧ್ಯಮ ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ 41 ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

## ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ :

ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಪ್.ಸಿ. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಿಬಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನಿಂದ 10.51 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 23 ಎಕರೆ  $0.7\frac{3}{4}$  ಗುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 4 ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇರೆಗೆ ಮಹಾ ಯೋಜನೆಗೆ (ಪರಿಷ್ಕೃತ -II) ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

**ಹೊಸ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳು :** ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

## 1. ರೈತರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಯೋಜನೆ :

ರೈತರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ದಿನಾಂಕ 27-07-2006 ರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ರ ನಿರ್ಣಯದನ್ವಯ ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ 34 ಎಕರೆ 15.5 ಗುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ರಚನೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

## 2. ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ :

ದಿನಾಂಕ 26-06-2010 ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇರೆಗೆ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 88 ಎಕರೆ 09 ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ರೂ.41.25 ಕೋಟಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಳತೆಯ 1289 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ / 390 / ಬೆಂರೂಪ್ರಾ / 2010 ದಿನಾಂಕ 16-05-2011 ರನ್ವಯ 17(1) ರನ್ವಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

## 3. ಬೆಳಗುಂಬ ಗ್ರಾಮದ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ :

ದಿನಾಂಕ 26-06-2010 ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇರೆಗೆ ಬೆಳಗುಂಬ ಗ್ರಾಮದ 121 ಎಕರೆ 36 ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ರೂ.55.98 ಕೋಟಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಳತೆಯ 1256 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ / 367 / ಬೆಂರೂಪ್ರಾ / 2010 ದಿನಾಂಕ 31-05-2011 ರನ್ವಯ 17(1) ರನ್ವಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

## 4. ಮುತ್ತಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ :

ದಿನಾಂಕ 26-06-2010 ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇರೆಗೆ ಮುತ್ತಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ 246 ಎಕರೆ 21 ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ರೂ.62.03 ಕೋಟಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಳತೆಯ 2958 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ / 391 / ಬೆಂರೂಪ್ರಾ / 2010 ದಿನಾಂಕ 16-05-2011 ರನ್ವಯ 17(1) ರನ್ವಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಮುತ್ತಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ 208 ಎಕರೆ 19 ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 17(1) ರನ್ವಯ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಟಿಯುಡಿಎ/ಎಲ್‌ಎಕ್ಯೂ/ ಸಿಆರ್/02/2010-11 ದಿನಾಂಕ 16-09-2011 ರಂತೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 19(1) ರನ್ವಯ ಹೊರಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

## 5. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ :

ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ (NLCP) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ದಿನಾಂಕ 26-9-2008 ರಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂ. 1336.73 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅನುಮೋದಿತ ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನಾವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

Sl. No.	Project Component	Cost recomended (in Rs lakhs)
1	De-silting	242.35
2	Eatrthen Embankment. Revetment and Turfing	335.62
3	Construction of wetlands	137.00
4	Waste water diversion works/drains	141.60
5	Improvements to storm water inlets	54.49
6	Storm water intake, Catchment area improvement	88.00
7	Construction of silt traps and screen barriers	8.00
8	Kalyani for idol immersion (including immersion tank and sluice gate)	31.05
9	Chain link fencing (4200M + 2800M)	87.60
10	Development of gardens/parks and other recreational facilities	107.00
11	Community participation and environmental education	5.00
	<b>Total</b>	<b>1237.71</b>
	Centages @ 8%	99.02
	<b>Total Project cost</b>	<b>1336.73</b>

ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ರೂ. 935.71 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ರೂ. 401.02 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಪಿಇಇ/149/ಇಸಿಒ/2003/ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 25-2-2009 ರಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮೊದಲನೇ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.234.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 26-9-2008 ರಂದು ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.500 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 15-09-2010 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ರೂ. 100.25 ಲಕ್ಷಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 13-11-2008 ರಂದು ಮತ್ತು ರೂ. 150 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಅನುದಾನವಾಗಿ

ದಿನಾಂಕ 31-03-2010 ರಂದು ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 15.07.2010 ಹಾಗೂ ರೂ.45.00 ಲಕ್ಷಗಳ ದಿನಾಂಕ 14-10-2010 ರಂದು ಒಟ್ಟು ರೂ.345.25 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೂ. 1079.25 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿದ್ದ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರಾದ ಮೆ|| ರೆಡ್ಡಿವೀರಣ್ಣ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ., ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು 1128.72 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಯುತ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 12-8-2009 ರಂದು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

**ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.**

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
1	ಕೆರೆಯ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು (Desilting of tank bed)	244.04
2	ಕೆರೆಯ ಎರಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದು ರಿವೆಂಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಹುಲ್ಲು ಹಾಸು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (Strengthening of bund and Grass Turfing)	320.95
3	ತರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (Construction of wet land)	134.92
4	ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಮುಖ್ಯ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟ್ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (Waste water/ Storm water Diversion Drains and Intercept Drains)	150.11
5	ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಚರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (Construction of storm water intake culverts and catchment area improvement)	99.30
6	ಸಿಲ್ಟ್ ಟ್ರಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (Construction of Silt trap and Screen Barrier)	8.49
7	ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಕಲ್ಯಾಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (Construction of Kalyani for Idol immersion)	30.74
8	ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (Construction of Chain link Fencing)	85.54
9	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಂಬಗಳ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (Construction of Barbed wire Fencing)	12.74
10	ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (2 ಸಂಖ್ಯೆ) (Construction of Island)	29.62
11	ಬೋಟಿಂಗ್ ಜಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (2 ಸಂಖ್ಯೆ) (Construction of Boating jetty)	12.27
	<b>ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ Total Amount of Tender Work</b>	<b>ರೂ.1128.72 ಲಕ್ಷಗಳು Rs. 1128.72 Lakhs</b>

ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ|| ರೆಡ್ಡಿವೀರಣ್ಣ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 30-09-2009 ರಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 08-10-2009 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವರು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 22-10-2009 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವರು. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 12 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 29-09-2010 ರೊಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 2010ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 31-12-2011 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಕೋರಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಯುತ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 31-12-2011 ರವರೆವಿಗೂ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 31-03-2012 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾರ್ಚ್- 2012ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಮಾಣ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವುದು)
1	ಕೆರೆಯ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು	527996 ಫ.ಮೀ.	244.04	395155 ಫ.ಮೀ.	182.64
2	ಕೆರೆಯ ಏರಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲು ಹಾಸು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು				
a	ಡಿ.ಸಿ. ಕಛೇರಿ ಮಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	131600 ಫ.ಮೀ.	104.69	131600 ಫ.ಮೀ.	104.68
b	ಕೋತಿತೋಪು ಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	141281 ಫ.ಮೀ.	112.64	141281 ಫ.ಮೀ.	112.40
c	ಶಿರಾರಸ್ತೆಯ ಭಾಗದ ಏರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಏರಿ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಏರಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದು	81802 ಫ.ಮೀ.	65.07	82119 ಫ.ಮೀ.	53.18
d	ಶಿರಾರಸ್ತೆಯ ಏರಿಯ ರಿವೆಂಟ್‌ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಹುಲ್ಲು ಹಾಸು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	19500 ಚ.ಮೀ.	14.92	16907 ಚ.ಮೀ.	13.98

3	ತರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು				
a	Rock fill Bund	6900 ಘ.ಮೀ.	24.90	6531 ಘ.ಮೀ.	20.64
b	Filling in Foundation	100 ಘ.ಮೀ.	0.87	42.60 ಘ.ಮೀ.	0.37
4	ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು		150.11		158.47
5	ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು		99.30		44.85
6	ಸಿಲ್ಟ್ ಟ್ರಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	-	8.49	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದಿದೆ
7	ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಕಲ್ಯಾಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	-	30.74	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	-	85.54	-	42.30
9	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಂಬಗಳ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	1420 ಸಂಖ್ಯೆ (2800 ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ)	12.74	1420 ಸಂಖ್ಯೆ (2800 ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ)	10.80
10	ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	(2 ಸಂಖ್ಯೆ)	29.62	(2 ಸಂಖ್ಯೆ)	24.22
11	ಬೋಟಿಂಗ್ ಜಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	(2 ಸಂಖ್ಯೆ)	12.27	(1 ಸಂಖ್ಯೆ)	9.97
	ಟೋವಾಲ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ವಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು			595.93 ಘ.ಮೀ.	9.09
	ಒಡೆದಿರುವ ಕೋಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು			94.31 ಘ.ಮೀ.	2.36
	ಒಟ್ಟು		1128.72		815.57

1. ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ತಳಭಾಗದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಲೆವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸರ್ವೆ ಕೈಗೊಂಡು ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸೀಮಿತವಾದ ಕಾಂಟೂರ್ ಲೈನ್‌ನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಹೂಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಆಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 549996 ಘನ ಮೀಟರ್ ಹೂಳನ್ನು ಕೆರೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ Precision Survey, Bangalore ಇವರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸರ್ವೆ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 18-11-2010ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜಿಸಿರುವ ಹೂಳೆತ್ತಿರುವ ಪರಿಮಾಣ 469558 ಘನ ಮೀಟರ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿಯಂತೆ ಹೂಳೆತ್ತಿರುವ ಪರಿಮಾಣ 495558 ಘನ ಮೀಟರ್, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಹಲ್‌ವರೆವಿಗೂ 395155 ಘ.ಮೀ.ಗಳ ಹೂಳೆತ್ತಿರುವ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಳೆತ್ತಿರುವ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಜಂಟಿ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ರವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ವರದಿಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮೆ|| ಸ್ವೆಕ್ಚಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್, ತುಮಕೂರು ರವರಿಂದ

ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಹೂಳೆತ್ತಿರುವ ಪರಿಮಾಣ 716888 ಘನ ಮೀಟರ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಮೆ|| ಗೂಳಿ ಕನ್ಸ್‌ಲ್ಟೆನ್ಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

2. ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಒಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಮಣ್ಣನ್ನು (Dumped Soil) ಸಮಮಟ್ಟ ಮಾಡಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 2.8 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದವರೆಗೆ ಏರಿಯನ್ನು 6.00 ಮೀ. ಅಗಲಕ್ಕೆ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆಯಿಂದ ತೆಗೆದ ಆಯ್ದ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸುಮಾರು 46399 ಘನ ಮೀಟರ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಏರಿಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಿವೆಂಟ್‌ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3. ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13 ಎಕರೆ ಪಾರ್ಕ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 17-12-2009 ರಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದೆ. ಇದುವರೆವಿಗೂ ಸುಮಾರು 125272 ಘನ ಮೀಟರ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೋತಿತೋಪು ಮುಂಭಾಗದ ಸುಮಾರು 12 ಎಕರೆ ಪಾರ್ಕ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 04-01-2010 ರಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದೆ. ಇದುವರೆವಿಗೂ ಸುಮಾರು 136400 ಘನ ಮೀಟರ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಅವಶ್ಯಕತೆ (ಸುಮಾರು ರೂ.5 ರಿಂದ 7 ಕೋಟಿ) ಅನುದಾನವನ್ನು ಇತರೇ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ)
4. ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿರುವ 8 ಸಂಖ್ಯೆ ಹೈಟೆನ್‌ಷನ್ ಕಂಬಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸುಮಾರು 5 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಎತ್ತರಿಸಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ರಿವೆಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
5. ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರಗೆ ಸಾಗಿಸದೇ ಎರಡು ಐಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಹಳೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ 480 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿ, ದಿನಾಂಕ 26-01-2010 ರಿಂದ ತುಂಬಲಾಗಿದ್ದು, ಡಿಪಿಆರ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ 10500 ಘನ ಮೀಟರ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಐಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ್ನು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಕೋಡಿಯಿಂದ 400 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ 14-02-2010 ರಿಂದ ಡಿಪಿಆರ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ 10500 ಘನ ಮೀಟರ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಐಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ರಿವೆಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
6. ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಏರಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಿ ಸಮಮಟ್ಟ (Slope correction) ಮಾಡಿ ಏರಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಲು ಹಾಲಿ ಇರುವ ರಿವೆಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು 1350 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದ್ದು,

ಸದರಿ ಏರಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಲು ಕೆರೆಯ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಣ್ಣನ್ನು ದಿನಾಂಕ 12-03-2010 ರಿಂದ ತುಂಬಲಾಗಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ 24149 ಘನ ಮೀಟರ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ರಿವೆಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇದುವರೆವಿಗೂ 9750 ಚದುರ ಮೀಟರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ರಿವೆಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

7. ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1.86 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ 2.34 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬರುವ ಆರು ಹಳ್ಳಗಳ ನೀರು ವೆಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಹರಿದು ಕೆರೆಗೆ ಸೇರಲು 575 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ Rock Fill Bund ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೂರ್ವಭಾಗದ ವೆಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಶೇಖರಣೆಗೊಂಡು ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಕೆರೆಗೆ ಹರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದುವರೆವಿಗೂ 496 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ Rock Fill Bund ನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ವೆಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರು ಮುಖ್ಯ ಹಳ್ಳಗಳಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವ ನೀರು ಸುಮಾರು 10 ಎಕರೆ ವೆಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ಶೇಖರಣೆಗೊಂಡು Rock Fill Bund ಮುಖಾಂತರ ಹರಿದು ಕೆರೆಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 236 ಮೀ. ಉದ್ದದ ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
8. ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಹಳ್ಳಗಳಿದ್ದು, 2 ಮುಖ್ಯ ಹಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಯವರು ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ 8 ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಹಳ್ಳಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
9. ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಸೇರದಂತೆ ಬದಲಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಚರಂಡಿಯು ಒಟ್ಟು 1136.00 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ 8 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10. ಕೆರೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಏರಿಯ ಗಡಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 3.1 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಂಬಗಳ ತಂತಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ ಸುಮಾರು 2.9 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು (1444 ಸಂಖ್ಯೆ) ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಜಟ್ಟಿಯನ್ನು (2 ಸಂಖ್ಯೆ) ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಬೋಟಿಂಗ್ ಜಟ್ಟಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

1. ರಿವೆಟ್‌ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಹುಲ್ಲು ಹಾಸು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.  
(Construction of Revetment and Turffing) 7.50 Lakhs
2. ವೆಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ (Construction of Wetland) 50.00 Lakhs
3. ಸಿಲ್ಟ್ ಟ್ರಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.  
(Construction of Silt trap and Screen barrier) 9.00 Lakhs
4. ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಕಲ್ಯಾಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.  
(Construction of Kalyani for Idol immersion) 10.00 Lakhs
5. ಸರಪಳಿ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.  
(Chain link/Barbed wire fencing) 45.00 Lakhs

ಕೆರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇಕಡ 50 ರಿಂದ 60 ಭಾಗದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನ ಶೇಖರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆಗೆ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಿ ತುಂಬಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲಾ ವಲಯ, ತುಮಕೂರು ರವರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಅಮಾನಿಕೆರೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರನ್ನು ಪೈಪು ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಂಪು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆರೆಗೆ 5 ರಿಂದ 6 ಅಡಿಗಳ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಣೆಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾರ್ಚ್-2012 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರೂ.980.96 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರೂ.815.57 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮೊದಲನೇ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ದಿನಾಂಕ 31-12-2011 ರವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 31-03-2012 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

## 6. ಕ್ಯಾನ್ಟನ್ಮೆಂಟ್-ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಗೇಟ್‌ವರೆಗೆ 18 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ರೈಲ್ವೆ ಸಮಾನಾಂತರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ :

ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂನಾ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಪಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ 18 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದವು 3350 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ

ಇದ್ದು, 7.5 ಮೀಟರ್ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಮೂರು ಕಲ್‌ವರ್‌ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಭಾಗಶಃ ಬಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಾಗವು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಭಾಗವು ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನು ಇದ್ದು, ಸುಮಾರು 8 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಭೂ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂ ಪ್ರದೇಶವು ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ರೂ.650.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರೂ.650.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ದೇಶಿತ ರೈಲ್ವೆ ಸಮಾನಾಂತರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ದಿನಾಂಕ 23-04-2011ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

## 7. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆಗೇಟ್ ಎಲ್.ಸಿ 40 ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ :

ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಎಲ್.ಸಿ-40 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವು ಸುಮಾರು 34 ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಗೇಟ್‌ನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು - ಪೂನಾ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನಿನ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಇರುವ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನಿನ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದು, ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ರೈಲ್ವೆಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಾರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್‌ನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಸಂಚಾರವು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆಗೇಟ್‌ನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ತುಮಕೂರು ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜನದಟ್ಟಣೆಯು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಚಾಲಕರುಗಳು ತೀವ್ರವಾದ

ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಎರಡು ಭಾಗದ ಜನರ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀವವಾದ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್‌ನ್ನು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉದ್ದವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 10.00 ಮೀಟರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸಮಾನಾಂತರ ರಸ್ತೆಯು ಇರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನು 16.00 ಮೀಟರ್‌ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್‌ನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಸಮಾನಾಂತರ ರಸ್ತೆಯ ಸಂಚಾರವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಡೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟು 26 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಉದ್ದೇಶಿತ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ GAD ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಠೇವಣಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯ ಅಭಿಯಂತರರು ದಿನಾಂಕ 16-12-2008 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರುವರು. ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ 07-01-2009 ರಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಭೂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 06-01-2009 ರಂದು ನಡೆದ (Steering) ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆಗೇಟ್ ಎಲ್‌ಸಿ-40 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಾದನಂತರ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಈ ಹಿಂದೆ 2x4.60 ಮೀಟರ್ x 3.60 ಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.131.24 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಲು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು.

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ನಿರ್ಮಾಣ), ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 31-12-2010 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವೆಚ್ಚ ಹಂಚಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿರುವರು. ಅದರಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡು ಎಲ್.ಸಿ. 40 ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದ 1 x 10.5 ಮೀಟರ್ x 3.6 ಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಹಂಚಿಕೆ ಆಧಾರದ

ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 07-01-2011 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕ್ರಮವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ "ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್"ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡುವ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿಯವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ತಡೆಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.665.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ "ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್" ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆಗೇಟ್ ಎಲ್‌ಸಿ-40 ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ "ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್" ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ರೂ. 1,36,00.00ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರೈಲ್ವೆಗೇಟ್ ಕಿರಿದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, "ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್" ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅತೀ ತುರ್ತಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. 815.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯ ಶೇಕಡ 50 ರಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯು ಭರಿಸಲು ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಶೇಕಡ 50 ರಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಭರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯು ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.

### **8. ಗುಬ್ಬಿಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಐಡಿಎಸ್‌ಎಂಟಿ ಬಡಾವಣೆವರೆಗೆ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ**

ಗುಬ್ಬಿಗೇಟ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಐಡಿಎಸ್‌ಎಂಟಿ ಬಡಾವಣೆವರೆಗೆ 45 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 4(1) ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಿತ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯು 1.76 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಿದ್ದು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿರಾಗೇಟ್ ವೃತ್ತದ (ಕನಕದಾಸ ವೃತ್ತ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಭೂ ಪ್ರದೇಶವು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 28 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಈ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಸುಮಾರು ರೂ.8.00 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ

ರೂ.86,45,519 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತುಮಕೂರು ಉಪವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ

ದಿನಾಂಕ 28-10-2009 ರಂದು ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ 53 ರಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಗಾರ್ಡ್‌ನ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಎರಡು ಬದಿ 22.5 ಮೀಟರ್ ಅಗಲಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4971-4988/2009 ರಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 28-10-2009 ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 12-09-2011 ರಂದು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

### **9. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.**

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 413 ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ಇರಬಹುದೆಂದು ಕಂಡು ಬಂದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ವರೆಗೂ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಾಮಪಲಕವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರಂತೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು 21 ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ನಷ್ಟು 4965840 ಚದುರ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಉದ್ಯಾನವನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು

ದಿನಾಂಕ 17-06-2008 ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ 17 ರ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮೋಜಣಿ ಮಾಡಿ ಗಡಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಮೋಜಣಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 413 ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 132 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಚೆಕ್‌ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಪೈಕಿ 122 ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ಹಾಗೂ ಅನಧಿಕೃತ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬಹುತೇಕ ಒತ್ತುವರಿಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ

ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಬೇಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಪೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಮೀಟರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ರೂ.4000.00 ಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಕರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ರೂ.20.80 ಲಕ್ಷಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.2745.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಸುಮಾರು 1500 ಸಸಿಗಳನ್ನು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ತುಮಕೂರು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 50 ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 30 ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.425.82 ಲಕ್ಷಗಳು) ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 2009-10ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇದುವರೆವಿಗೂ ಒಟ್ಟು 49 ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.562.29 ಲಕ್ಷಗಳು) ಕ್ರಮವಿಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

1. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
1.	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ   ಸಿ.ವಿ ರಾಮನ್ ರಸ್ತೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.68
2.	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.36
3.	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ನವಗ್ರಹ ಉದ್ಯಾನವನದ ಒಳ ಅವರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.54
4.	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.43
5.	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಅಮರ ಜ್ಯೋತಿ ನಗರದ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.25
6.	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ (ಆದರ್ಶ ನಗರ) ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 272,273 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	11.80
7.	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಎಸ್.ಐ.ಟಿ ಬಡಾವಣೆಯ ನೀರಿನ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.98
8.	ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 27/1ಎ ರ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ತಂತಿಬೇಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.10

9. ನಗರದ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ತಂತಿಬೇಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಪ್ ಕಾಮಗಾರಿ 26.12
10. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಜಯನಗರ ಪೂರ್ವ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ತಂತಿಬೇಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 15.50
11. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮಾರುತಿ ನಗರ ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 14.21
12. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕುವೆಂಪುನಗರ ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 24.83
13. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಎಸ್.ಐ.ಟಿ ಬಡಾವಣೆಯ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 1.80
14. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 72/1 ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 13.50
15. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಬಟವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 31/1,2,3,4,26,27 ರಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 12.05
16. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಮರಳೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 22/2ಸಿ, 2ಬಿ ನಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. 7.00
17. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 12/3 ರಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 4.30
18. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆಯ 2ನೇ ಹಂತದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಕೇಪ್ ಕಾಮಗಾರಿ. 28.35
19. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ (ಬಸವಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮ) ಸರ್ವೆ ನಂ. 55,56,57 ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 4.00
20. ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 5.70
21. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಲಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 3/2ರ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಕೇಪ್ ಕಾಮಗಾರಿ. 17.10
22. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಬಟವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 45/5ಬಿ2, 45/6ಎ2,45/7ಎ ರ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 4.20

23. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೆಳೇಕೋಟೆ ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ನೀರಿನ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 15/1ರ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 8.30
24. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮರಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.20/2,19,1,4 ರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು 12.10
25. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಅಶೋಕ ನಗರ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ (ಡಾ|| ಮುದ್ದರಂಗಪ್ಪ ನವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ) ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು 9.98
26. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಚೆನ್ನದಿಣ್ಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 20 ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 9.95
27. ತುಮಕೂರು ನಗರ ಸಪ್ತಗಿರಿ (ಪಶ್ಚಿಮ) ಬಡಾವಣೆಯ (ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 30) ಕಲ್ಪತರು ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 9.98
28. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆಯ 10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 'ಸಿ' ಮತ್ತು 'ಬಿ' ಲಿಂಕ್‌ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 7.50
29. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕ್ಯಾತ್ನಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ ಡಾ|| ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಕೇಪ್ ಕಾಮಗಾರಿ. 13.52
30. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಜಾದ್ ಪಾರ್ಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಕೇಪ್ ಕಾಮಗಾರಿ 11.60
31. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.30/10 ಮತ್ತು 30/1ಎ ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 11.70
32. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 9/1ಎ,10,13/2,11/1,2,3, 10ಬಿ ರ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 12.90
33. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಶ್ವಥವನ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ತಂತಿಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಕೇಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 14.71
34. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆ (ಪಶ್ಚಿಮ) 10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಪತರು ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಪ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 9.66
35. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಆದರ್ಶನಗರದ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರದ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 9.70
36. ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 1.75
37. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೆಳೇಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 20/7 ರಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 16.20

39. ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಕೋತಿತೋಪು ಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00
40. ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	140.00
41. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.39/2, 40/1,2,3 ರಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	13.20
42. ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾತ್ನಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 59/1,2,3,4, 60/1, ರಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	18.85
43. ತುಮಕೂರು ನಗರದ 31ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ನೃಪತುಂಗ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00
44. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶಿರಾಗೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ವೆ ನಂ.181/1ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	10.00
45. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆಯ 1ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂದಾರವನ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	10.00
46. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ಬಡಾವಣೆಯ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ.1) ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	18.03
47. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಕುವೆಂಪು ವೃತ್ತದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00

-----  
**ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 766.43**  
 -----

### 10. ನಾಗರೀಕ ಸೌಕರ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳ ವಿವರ :

ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಾಗರೀಕ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ / ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 16 ನಾಗರೀಕ ಸೌಕರ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ 10 ನಾಗರೀಕ ಸೌಕರ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳು ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿದ್ದು, ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

### 11. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ :

ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸೆಲ್ / ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಔಟ್‌ಲೆಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಂಬಂಧ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿ., ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಅನುಮತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

12. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆರೆ / ಕಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ :

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ-ಗು	ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ
1.	ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	21	19-01	ನೀರು ಇದ್ದು, ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
2.	ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	61	39-16	ನೀರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬಟ್ಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
3.	ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ	44	8-11	ಕೊಳಚೆ ನೀರು ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಸಾಯ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
4.	ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ	28	11-11	ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ನೀರನ್ನು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
5.	ಬಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ	16	44-22	ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
6.	ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ	26	3-36	ನೀರು ಇದ್ದು, ಮೀನು ಸಾಕಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
		<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>126-17</b>	

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಸಂವರ್ಧನೆ ಸಂಬಂಧ ಹಾಲಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತೆ ನೀರು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಿ/-  
ಆಯುಕ್ತರು  
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,  
ತುಮಕೂರು.

**2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯ ವ್ಯಯ ಅಂದಾಜು ಮತ್ತು  
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ತ:ಖ್ತೆ (ಊಟಾ)**

**01-04-2011 ರಿಂದ 31-03-2012**

**ಒಟ್ಟು ಜಮಾಗಳು**

**ಒಟ್ಟು ಅಯವ್ಯಯ ಅಲೋಕೇಷನ್**

**80,48,30,525-00**

**20,77,91,465-00**

**ಆದಾಯಗಳು**

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆದಾಯಗಳು	01-04-10 ರಿಂದ 31-03-11 ವರೆಗೆ	01-04-11 ರಿಂದ 31-03-12 ರವರೆಗೆ
1.	ದಿನಾಂಕ 01-4-2010 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶುಲ್ಕ	23933157	31295430
2.	ಉ.ಖಾ. ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ	1203527	1342472
3.	ಪರಿಶೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ	239355	3111305
4.	ಸಾಮಾನ್ಯ ರಸೀತಿಗಳು	395349	782464
5.	ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿನಾಯ್ತಿ	19286150	89906141
6.	ಉತ್ತಮತೆ ಶುಲ್ಕ	2030189	4238223
7.	ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಸೆಸ್	7951849	12297677
8.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ	9968020	9883462
9.	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ	3266542	5636640
10.	ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ	204081	195708
11.	ಕಂದಾಯ	1148891	541949
12.	ಒಳ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	82520	---
13.	ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಆಧಿನಿಯಮ	2786	15430
14.	ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ	---	11905
15.	ಸಿ.ಎ. ನಿವೇಶನ ಮಾರಾಟದ/ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	23184181	24180219
16.	ಮೆಳೇಕೋಟೆ ವ.ಯೋ. ನಿವೇಶನ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ಸಂಬಂಧ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡಿರುವ ಬಾಬು	---	3983985
17.	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವ.ಯೋ. ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ	14152253	314730
18.	ಸ್ಲಂ ಸೆಸ್	434964	1001436
19.	ಲೇಬರ್ ಸೆಸ್	172690	308459

20.	ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿರುವುದು/ಚೆಕ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಮೊತ್ತ	1165493	277196
21.	ಫಂಡ್ ವರ್ಗಾವಣೆ	17565942	7850000
22.	ಇತರೆ	1840739	---
23.	ಆಡಿಟ್ ಆಕ್ಷೇಪಣಾ ಮೊತ್ತ	8860	700
24.	ಮೆ-ವೀರಸಾಗರ ವ.ಬ.ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ	8325574	24340017
25.	ಕ್ಯಾಶ್‌ವಂದ್ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ	72648106	5032644
26.	ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ ವಾಪಸ್ಸು	---	6654929
27.	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ	25002	5876214
28.	ಮನೆ ಕಂದಾಯ	---	2360
29.	ನಿವೇಶನಗಳ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ (ನಿವೇಶನ ನೊಂದಣಿ)	---	5200
-----			
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>209236220</b>	<b>239086895</b>
-----			

**2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯ ವ್ಯಯ ಅಂದಾಜು ಮತ್ತು  
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ತಃಖ್ತೆ (ಟಾಡಾ)**

**01-04-2011 ರಿಂದ 31-03-2012**

**ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚುಗಳು**

**ಒಟ್ಟು ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜು**

**80,47,07,926-00**

**21,02,26,967-00**

**ಖರ್ಚುಗಳು**

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಖರ್ಚುಗಳು	01-04-10 ರಿಂದ 31-03-11 ವರೆಗೆ	01-04-11 ರಿಂದ 31-03-12 ರವರೆಗೆ
1.	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಭತ್ಯೆಗಳು	4673169	5712868
2.	ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೌರವ ಧನ	182275	96600
3.	ಸದಸ್ಯರ ಸಭಾ ಭತ್ಯೆ	2840	2840
4.	ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚ	58227	61123
5.	ಸಾದಿಲ್ವಾರು ವೆಚ್ಚ	30016	21286
6.	ಸಭಾ ವೆಚ್ಚ	19982	41090
7.	ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು	---	84535
8.	ಮುದ್ರಣ ವೆಚ್ಚ	142690	85952
9.	ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು	56426	72979
10.	ಜಾಹೀರಾತು	1169174	816593
11.	ವಕೀಲರ ಸಂಭಾವನೆ	353168	157000
12.	ವಾಹನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ	991209	1159091
13.	ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ (ಸಿ.ಎ.ನಿವೇಶನ) ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿರುವುದು	3711987	375248
14.	ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ	5142270	6036091
15.	ರಜೆ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ಅಂಶದಾನ	593636	916933
16.	ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ	33442	29436
17.	ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ	24000	10000
18.	ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ದುರಸ್ತಿ	---	90547
19.	ಕಛೇರಿ ಗಣಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಗಣಕ ಯಂತ್ರಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವೆಚ್ಚ	132101	577000

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರಗಳು	01-04-10 ರಿಂದ 31-03-11 ವರೆಗೆ	01-04-11 ರಿಂದ 31-03-12 ರವರೆಗೆ
20.	ಸಾಧನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಇಂಟರ್ ಕಾಂ ಸಿಸ್ಟಂ ಅಳವಡಿಕೆ, ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಆಧುನೀಕರಣ	40000	536633
21.	ಗುಬ್ಬಿಗೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಶಿರಾ ಗೇಟ್‌ವರೆಗೆ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ/ರೈಲ್ವೆ ಸಮಾನಾಂತರ ರಸ್ತೆ	83042	---
22.	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	16150	262082
23.	ಮೆಳೇಕೋಟೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ವಿದ್ಯುತ್, ಸಿವಿಲ್, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	11955690	1274180
24.	ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಹಾಳಾದ ಭಾಗದ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಇತರೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6990106	7620748
25.	ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ	593986	2294902
26.	ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಇಎಂ.ಡಿ ವಾಪಸ್	795000	---
27.	ರೈತರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ	1165875	---
28.	ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು/ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ/ ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕುವುದು	3879424	12177763
29.	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ವೀರಸಾಗರ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ/ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	---	450203
30.	ಮರಳೂರು ಖಾಸಗಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	---	321100
31.	ರಾಜ್ಯ ನಗರ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮತೆ ಶುಲ್ಕ ಶೇಕಡ 5 ರಷ್ಟು	38289	---
32.	ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸ್ಲಂ ಸೆಸ್ ಪಾವತಿ	102124	304475
33.	ಇತರೆ	879766	719964
34.	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಮೀಷನ್	3284	7372
35.	ಹೊಂದಾಣಿಕೆ	---	5875504
36.	ಘಂಡ್ ವರ್ಗಾವಣೆ	128142613	156890942
37.	ಲೇವಣಿಗಳ ಮರುಪಾವತಿ	644967	294488

38.	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ, ಮುತ್ತಂದ್ರ, ಬೆಳಗುಂಬ, ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಬಡಾವಣೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಬು	32400	357400
39.	ನಗರ ಸಭೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ	2312284	---
40.	ನಿವೇಶನ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ	2250	7200
41.	ಲೇಕ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ (ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ) ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕಾಗಿ	1994000	3317338
42.	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಎಲ್‌ಸಿ-40	52393	290000
43.	ಪರಿಷ್ಕೃತ ವ್ಯಾಪಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಹಾಯೋಜನೆ (ಸಿಡಿಪಿ)	441500	---
44.	ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ	459035	---
45.	ಲೇಔಟ್ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿ	---	877461
-----			
	ಒಟ್ಟು	177940790	210226967
	ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	31295430	28859928
-----			
	ಒಟ್ಟು	209236220	239086895
-----			

ಸಹಿ/-  
ಆಯುಕ್ತರು  
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,  
ತುಮಕೂರು.

**ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವತಿಯಿಂದ 2008-09 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ (ಫೆಬ್ರವರಿ 2009 ರಿಂದ) ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ**

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿ-56, ಡಿ-43 9.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	350000.00	326039.39	ಸದಾನಂದ	341053.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ-13, ಡಿ-15 9.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	400000.00	382928.72	ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್	343128.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
3	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ-26 ರಿಂದ ಡಿ-30 9.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	900000.00	816602.70	ಟಿ.ಸಿ. ಕುಮಾರ್	816603.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
4	ಕ್ಯಾನ್ಟೆನ್ಮೆಂಟ್ ವಸತಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್-16, ಆರ್-17, ಆರ್-18 ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಡ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	780000.00	758728.77	ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವಿದ್ಯಾದರ	785011.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

5	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರನಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ-49, ಡಿ-61 9.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	770000.00	795559.00	ಹೆಚ್.ಪಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್	615405.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
6	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರನಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ-38 9.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	480000.00	482710.99	ಎಂ. ದೇವರಾಜು	482710.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
7	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರನಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿ-26ಎ,ಡಿ-55 9.00ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	470000.00	451350.00	ಆರ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ	469581.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
8	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರನಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿ-12 15.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	450000.00	438701.00	ಆರ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ	449815.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
9	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರನಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ-11, 7.50ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	335000.00	333091.00	ಜಿ. ಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿ	332541.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
10	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರನಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎ-1,18.00ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್ ಕಲ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಡೆಕ್ ಸ್ಲಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	500000.00	493629.00	ಪಿ.ಎಸ್. ತ್ಯಾಗರಾಜು	493055.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

11	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಲ್‌ಫೇಂಬರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ವಾಲ್ವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	150000.00	149798.00	ಕೆ.ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	149169.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100000.00	86880.00	ಕೆ.ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	79483.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು	5685000.00	5516018.57		5357554.00	

ಸಹಿ/-  
ಆಯುಕ್ತರು  
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,  
ತುಮಕೂರು.

**ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವತಿಯಿಂದ 2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ**

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮಾರುತಿನೆಗರದ (31ನೇ ವಾರ್ಡ್) ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಒಳವಲಯ (ಲಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಪ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	485000.00	476142.97	ಕೆ.ಆರ್. ಜಗದೀಶ್, ತುಮಕೂರು	475716.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
2	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದ 45.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಕೆ.ಮೀ. 68.00 ರಿಂದ 69.00 ಕೆ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ 380 ಮೀ. ಉದ್ದದ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2350000.00	1814034.00	ಹೆಚ್. ಎನ್. ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ತುಮಕೂರು.	2020915.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
3	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ 1 15.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎ-1 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಲ್‌ವರೆಗೆ)	1650000.00	1506150.00	ಮೆ   ಪರೋನ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್, ತುಮಕೂರು.	1675214.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
4	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ 1 15.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಡ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎ-1 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಲ್‌ವರೆಗೆ)	1750000.00	1523550.00	ಮೆ   ಪರೋನ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್, ತುಮಕೂರು.	1691522.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
5	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ 1 15.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಗಂಗಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ)	2400000.00	2104700.00	ಜಿ.ವಿ ಗಂಗರಾಜು, ತುಮಕೂರು	2300635.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
6	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ 1 15.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಡ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಗಂಗಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ)	1600000.00	1414180.00	ಕೆ.ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ತುಮಕೂರು.	1504844.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
7	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	750000.00	707923.00	ಡಿ. ಬಾನುಪ್ರಸಾದ್, ತುಮಕೂರು	705000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

8	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕುವೆಂಪು ನಗರದ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	165000.00	109327.00	ಕೆ.ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ತುಮಕೂರು.	129203.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಣಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 8 12ನೇ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1300000.00	1103700.00	ಹೆಚ್.ಪಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಬೆಂಗಳೂರು	1103700.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ತುಮಕೂರು ನಗರದ 31 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಜಯನಗರ ಪೂರ್ವ ಬಡಾವಣೆಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 56/1 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಸುಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1550000.00	1454532.00	ಶ್ರೀಧರ ಆರ್. ಬಿಳಗಿ, ತುಮಕೂರು.	1485540.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಣಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 17, 18-9 9.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	710000.00	624556.00	ಮೆ   ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸ್, ತುಮಕೂರು.	624556.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಣಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 19 9.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪದ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	145000.00	131766.00	ಮೆ   ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸ್, ತುಮಕೂರು.	131739.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಣಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾಪಕ ನಿವೇಶನದ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವ ಹೋಗುವ 11 ಕೆ.ವಿ ಮತ್ತು ಎಲ್‌ಟಿ ಲೈನ್‌ನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	490000.00	455438.00	ಮೆ   ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸ್, ತುಮಕೂರು.	455438.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	260000.00	255551.81	ಎಂ. ಲಿಂಗಣ್ಣ ತುಮಕೂರು	151907.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಎಸ್.ಬಿ.ಟಿ ಬಡಾವಣೆಯ 5ನೇ ಫೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.42/2 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	180000.00	168366.00	ಎಚ್.ಎನ್.ಎಸ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತುಮಕೂರು	168362.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಣಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 13ನೇ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಫೈವ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	200000.00	198548.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತುಮಕೂರು.	198548.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

17	ತುಮಕೂರು ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಕೃತಂದ್ರದಿಂದ ಕೆ.ಕೆ. ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಕೆ.ಮೀ. 63 ರಿಂದ 67.00 ರವರೆಗೆ)	998000.00	997085.00	ಹೆಚ್. ಪಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಭಂಗೇರ	997085.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕೃತಂದ್ರದಿಂದ ಕೆ.ಕೆ. ರಸ್ತೆಯವರೆಗಿನ 45.00ಮೀ. ಅಗಲದ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಕೆ.ಮೀ. 68.50 ರಿಂದ 69.00 ಕೆ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ತಿಥಿಲಗೊಂಡ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸುವುದು	2950000.00	3055293.00	ಹೆಚ್. ಪಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಭಂಗೇರ	3348212.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಿಪಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗುಬ್ಬಿಗೇಟ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗಿನ 45.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಕೆ.ಮೀ. 67.00 ರಿಂದ 73.00 ಕೆ.ಮೀ. ವರೆಗಿನ ಅಂಚು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2050000.00	2127503.00	ಹೆಚ್. ಪಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಭಂಗೇರ	2126850.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	ಮಳೇಕೋಟೆ-ವೀರನಗರ ವಸತಿ ಬಹಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿ 8 12.00ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಡ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2730000.00	2708730.00	ಶ್ರೀಧರ್ ಆರ್ ಬಿಳಗಿ ತುಮಕೂರು	2692872.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟು		24713000.00	22937075.78		23988130.71	

ಸಹಿ/-  
 ಅಯ್ಯುಕ್ತರು  
 ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,  
 ತುಮಕೂರು.

**ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವತಿಯಿಂದ 2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ**

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೆಕ್ಕೋಟೆ-ಕತ್ತರದ ದಾನ ಪ್ಯಾಲೆಸಿನಿಂದ ಗುಬ್ಬಿಗೇಟ್ ರಸ್ತೆವರೆಗಿನ 45ಮೀ. ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಮೀ. 70 ರಿಂದ 73.50 ವರೆಗಿನ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1450000.00	1423965.00	ಹೆಚ್. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ತುಮಕೂರು	1558369.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
2	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗುಬ್ಬಿಗೇಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ 45ಮೀ. ಅಗಲದ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಕೆ.ಮೀ. 73.00 ರಿಂದ 73.50 ರವರೆಗಿನ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2550000.00	2515331.00	ಹೆಚ್.ಪಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬೆಂಗಳೂರು	1574952.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
3	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗುಬ್ಬಿಗೇಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ 45ಮೀ. ಅಗಲದ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಕೆ.ಮೀ. 73.00 ರಿಂದ 73.50 ರಲ್ಲಿ 80 ಮೀ. ಉದ್ದದ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1850000.00	1818205.00	ಎಲ್. ರಮೇಶ್ ತುಮಕೂರು	1004765.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
4	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕೆಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ (ಆಡಳಿತನಗರ) ಸರ್ವೆ ನಂ. 272, 273 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1185000.00	1120695.00	ಕೆ.ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ತುಮಕೂರು.	460986.00	ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಥಮ ಬಾಲ್ಟಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

5	ತುಮಕೂರು ಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	700000.00	639529.00	ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಮೆ   ಪರೋನ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್, ತುಮಕೂರು.	676767.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
6	ತುಮಕೂರು ನಗರ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 27/1 ರ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	710000.00	605150.00	ಮೆ   ಪರೋನ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್, ತುಮಕೂರು.	604495.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
7	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1135000.00	861057.00	ಮೆ   ಪರೋನ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್, ತುಮಕೂರು.	564162.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
8	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಚ್ಯ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	1250000.00	1029295.00	ಮೆ   ಪರೋನ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್, ತುಮಕೂರು.	473947.00	ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರಂ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲು ಪಾಣಿಚ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಹಂಚಕೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
9	ಕ್ಯಾತೆಂದ್ರೆ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್22 ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮೈದಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆರ್ 13ಇ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ )	305000.00	301915.80	ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ತುಮಕೂರು.	328288.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
10	ಕ್ಯಾತೆಂದ್ರೆ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್22 ಹಾಗೂ ಆರ್ 20 ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	270000.00	268883.46	ಚೆನ್ನಬಸವ ಪ್ರಭು ತುಮಕೂರು	206236.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
11	ಕ್ಯಾತೆಂದ್ರೆ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 40ಂದ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	1360000.00	1354372.82	ಟಿ.ಆರ್.ಮುರುಳಿ ಕೃಷ್ಣ ತುಮಕೂರು	1290651.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
12	ಕ್ಯಾತೆಂದ್ರೆ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 8 ಡೆಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	500000.00	499747.50	ಟಿ.ಆರ್.ಮುರುಳಿ ಕೃಷ್ಣ ತುಮಕೂರು	493002.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

13	ತುಮಕೂರು ನಗರದ 45ಮೀ. ಅಗಲದ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 63.00 ರಿಂದ 73.50 ವರೆಗೆ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಜಂಗಲ್ ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಎರಡುಭಾಗ ಸಮಮಟ್ಟ ಮಾಡುವುದು.	990000.00	989280.00	ಜಿ.ವಿ ಗಂಗರಾಜು, ತುಮಕೂರು	521580.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
14	ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನವನದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಲುದಾರಿಗೆ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	690000.00	689945.01	ಕೆ.ಆರ್. ಜಗದೀಶ್ವಯ್ಯ ತುಮಕೂರು	689937.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
15	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಮರಕೂರು ಸರ್ವೆ ನಂ.22/2A, 2ಬಿ ನಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು	700000.00	670013.00	ಡಿ. ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು	645743.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
16	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 12/3 ರಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	430000.00	400377.59	ಚಿನ್ನಕೇಶವ ತುಮಕೂರು	419713.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
17	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆಯ 2ನೇ ಹಂತದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1200000.00	1110120.22	ಕೆ.ಆರ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಕೂರು	1107144.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
18	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 72/1 ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1350000.00	1296392.00	ಬಿ.ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ತುಮಕೂರು	1005945.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

19	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಿಂದ ಕೆ.ಕೆ. ರಸ್ತೆವರೆಗಿನ 45.00ಮೀ. ಅಗಲದ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಕೆ.ಮೀ. 63.00ರಿಂದ 70.00 ಕೆ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2500000.00	2497928.00	ಹೆಚ್. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ತುಮಕೂರು	2774160.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಿಂದ ಗ್ರಾಮದ (ಬಸವಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮ) ಸರ್ವೆ ನಂ. 55,56,57 ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು	400000.00	348000.00	ಡಿ. ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು	382282.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ.ಸಿ. ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೋತಿತೋಪು ಉದ್ಯಾನವನದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸದಾಗಿ ಬೋರ್ಲೆಲ್ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	250000.00	242000.00	ಶ್ರೀ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬೋರ್ಲೆಲ್ ತುಮಕೂರು	202225.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
22	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಲಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 3/2ರ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	900000.00	873000.00	ಪಿ.ಎಸ್. ತ್ಯಾಗರಾಜು ತುಮಕೂರು	570911.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 15/1ರ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	830000.00	785000.00	ಪಿ.ಎಸ್. ತ್ಯಾಗರಾಜು ತುಮಕೂರು	392238.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಬಟವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 45/5ಬಿ2, 45/6ಎ2ರ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	420000.00	333333.00	ಸಿ.ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬೆಂಗಳೂರು	324028.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		<b>23925000.00</b>	<b>22673535.40</b>		<b>18272526.00</b>	

ಸಹಿ/-

ಆಯುಕ್ತರು  
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.

**ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವತಿಯಿಂದ 2011-12 ನೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ**

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಚೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಹೊರವರ್ತುಲ 45ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಡೆಕ್‌ಸ್ಟಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	4200000.00	3975012.00	ಶೀತಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು	4183618.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
2	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಎನ್.ಹೆಚ್.-4 ಕಿ.ಮೀ. 54.80ರ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1750000.00	1430087.00	ಶ್ರೀ ಕೆರಣ್ ಯಡಿಯೂರು, ಮೈಸೂರು.	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರಿಗೆ ಅನುಮತಿಯಾಗಿ ಪತ್ರ ಓರೆಯಲಾಗಿದೆ.
3	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಅಶೋಕ ನಗರ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ(ಡಾ   ಮುದ್ದರಂಗಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ) ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನಾಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	998000.00	783742.00	ಶ್ರೀ ಆರ್. ಉಮೇಶ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
4	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಚೆನ್ನದಿಣ್ಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 20 ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನಾಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	995000.00	868386.00	ಶ್ರೀ ಸಿ. ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು.	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	
5	ತುಮಕೂರು ನಗರ ಸಪ್ತಗಿರಿ (ಪಶ್ಚಿಮ) ಬಡಾವಣೆಯ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 30) ಕಲ್ತರು ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನಾಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	998000.00	867558.00	ಶ್ರೀ ಬಿ. ಶಿವಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು.	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
6	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆಯ 10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಸಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನಾಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	750000.00	679384.00	ಶ್ರೀ ಬಿ. ಶಿವಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು.	674593.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

7	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕ್ರಾಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ ೮೫ ಶಿವಕುಮಾರ ಗ್ರಾಮ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನೀಸ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	490000.00	415069.00	ಶ್ರೀ ಬಿ. ಶಿವಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು.	415033.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
8	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಎಸ್.ಐ.ಟಿ ಬಡಾವಣೆಯ ನೀರಿನ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನೀಸ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	498000.00	429671.00	ಶ್ರೀ ಟಿ. ರವಿಶಂಕರ್ ಬೆಂಗಳೂರು	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
9	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮಾರುತಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಕೆಬಿಎಂ ಸ್ಟ್ರೋನ್ ಹಾಗೂ ವಾಕ್ ಪಾತ್ಗೆ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	460000.00	410528.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತುಮಕೂರು	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
10	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಜಾದ್ ಪಾರ್ಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಟೇಪ್ ಕಾಮಗಾರಿ	1160000.00	1122773.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್. ಜಗದೀಶಯ್ಯ ತುಮಕೂರು	-	-	ಟೆಂಡರ್ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
11	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೇಪ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1477000.00	1458199.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್. ಜಗದೀಶಯ್ಯ ತುಮಕೂರು	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
12	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೇಪ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1635000.00	1616710.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್. ಜಗದೀಶಯ್ಯ ತುಮಕೂರು	1499910.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
13	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆ (ಪೂರ್ವ) ಟಿ.ಪಿ. ಕೈಲಾಸಂ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೇಪ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1324000.00	1313283.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್. ಜಗದೀಶಯ್ಯ ತುಮಕೂರು	-	-	ನಗರ ಸಭೆಯಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ.

14	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಲಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 3/2ರ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ (ವಾಸವಿ ನಗರ) ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಪ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎರಡನೇ ಹಂತ)	810000.00	795319.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್. ಜಗದೀಶಯ್ಯ ತುಮಕೂರು		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
15	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಶ್ವಥವನ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	795000.00	779987.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್. ಜಗದೀಶಯ್ಯ ತುಮಕೂರು		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
16	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆ (ಪಶ್ಚಿಮ) 10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲತ್ತರು ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಪ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	966000.00	954244.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್. ಜಗದೀಶಯ್ಯ ತುಮಕೂರು		ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.	
17	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ ಡಾ   ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಪ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	862000.00	856036.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್. ಜಗದೀಶಯ್ಯ ತುಮಕೂರು		ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.	
18	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	4500000.00	4486448.00	ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು	2072504.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಪ್ರಥಮ ಚಾಲ್ತಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
19	ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ/ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು	420000.00	420000.00	ತುಮಕೂರು ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	419918.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
20	ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಂಭಾಗದ ಬೆಳಗುಂಬ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸೈಜು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡದ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	990000.00	98435.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತುಮಕೂರು	98435.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

21	ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಂಭಾಗದ ಬೆಳಗುಂಬ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	95000.00	94472.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತುಮಕೂರು	94472.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
22	ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಛೇರಿಯ ಗಣಕೀಕರಣ ಪೇಪರ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಫೀಸ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಶಂತ್ರಾಂಶ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪೂರಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು.	1410000.00	1402800.00	ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯರ್ ಡಿಬಿಟಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ., ಬೆಂಗಳೂರು	257000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
23	ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ Record Room ಗೆ Drive Type Mobile storage units ಓದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	300000.00	297392.00	ಮೆ   ಸೇಫ್‌ಗಾರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು	297392.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
24	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	500000.00	500000.00	ತುಮಕೂರು ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	499186.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
25	ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.	175000.00	175000.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್. ಜಗದೀಶಯ್ಯ ತುಮಕೂರು	-	ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
26	ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1469000.00	1469000.00	ತುಮಕೂರು ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	1352043.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
27	ಮೆಳೇಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿ47 ಮತ್ತು ಡಿ57 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1120000.00	901456.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತುಮಕೂರು	-		ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
28	ಮೆಳೇಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎ118ಮೀ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1100000.00	978789.00	ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಲ್. ಏಕಾಂತ್ ತುಮಕೂರು	-		ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

29	ಮೆಳೇಕೋಟೆ-ವೀರನಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ೩3 12ಮೀ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1710000.00	1257555.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತುಮಕೂರು	-		ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
30	ಮೆಳೇಕೋಟೆ-ವೀರನಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ೩12, ೩14, ೩22 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1305000.00	964838.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತುಮಕೂರು	-		ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
31	ಮೆಳೇಕೋಟೆ-ವೀರನಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಡೆಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	1230000.00	870259.00	ಶ್ರೀ ಮಾಂತಪ್ಪ ತುಮಕೂರು	-		ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
32	ಮೆಳೇಕೋಟೆ-ವೀರನಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ೩8, 12ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1970000.00	1840500.00	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ತುಮಕೂರು	-		ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
33	ಮೆಳೇಕೋಟೆ-ವೀರನಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ1 15ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಗೆ ೩1 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಂಗಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5000000.00	4601596.00	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ತುಮಕೂರು	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
34	ಮೆಳೇಕೋಟೆ-ವೀರನಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ೩26 ರಿಂದ ೩30, ೩12 ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ೩ 22 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2000000.00	1939747.00	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ತುಮಕೂರು	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.	
35	ಮೆಳೇಕೋಟೆ-ವೀರನಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ೩4, ೩5 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	720000.00	651486.00	ಶ್ರೀ ಟಿ. ಎಲ್. ಏಕಾಂತ್ ತುಮಕೂರು	-		ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
36	ಮೆಳೇಕೋಟೆ-ವೀರನಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ೩52, ೩53, ೩54 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	740000.00	596223.00	ಸದಾನಂದ ತುಮಕೂರು	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	

37	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2450000.00	2450000.00	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ತುಮಕೂರು		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
38	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಕೋಶಿತೋಟ ಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಕೇಪ್ ಕಾಮಗಾರಿ	3250000.00	3250000.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್. ಜಗದೀಶಯ್ಯ ತುಮಕೂರು		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
39	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.279/2ಎ,2ಬಿ,281, 282/2 ರಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಜೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1435000.00	1435000.00	ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬೆಂಗಳೂರು		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	
40	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.39/2, 40/1,2,3 ರಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಜೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1320000.00	1320000.00	ಶ್ರೀ ಟಿ. ರವಿಶಂಕರ್ ಬೆಂಗಳೂರು			ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
41	ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 59/1,2,3,4, 60/1, ರಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಜೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1885000.00	1885000.00	ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎನ್ ಶಶಿಧರ್ ಬೆಂಗಳೂರು			ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
42	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೆಳೇಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 20/7 ರಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಜೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1670000.00	1670000.00	ಶ್ರೀ ಟಿ. ರವಿಶಂಕರ್ ಬೆಂಗಳೂರು			ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
43	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಬಟವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 31/1,2,3,4,26,27 ರಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಜೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1205000.00	1205000.00	ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜು ತುಮಕೂರು			ಟೆಂಡರ್ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

44	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮರಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 20/2,19,1,4 ರ ಬಹಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಭೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೀಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1210000.00	1099086.00	ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎನ್ ಶಶಿದರ್ ಬೆಂಗಳೂರು	-	-	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
45	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 30/10 ಮತ್ತು 30/1ಎರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಭೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೀಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1170000.00	1139390.00	ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್ ತುಮಕೂರು	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
46	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 9/1ಎ,10,13/2,11/2,3, 10ಬಿರ ಬಹಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಭೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೀಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1290000.00	1214083.00	ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎನ್ ಶಶಿದರ್ ಬೆಂಗಳೂರು	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	
47	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ತುಮಕೂರು ಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 60/1ರಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಭೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೀಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	995000.00	983551.00	ಶ್ರೀ ಡಿ.ಆರ್. ಮುರುಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು	-	-	ನಗರ ಸಭೆಯಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
48	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಆದರ್ಶನಗರದ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರದ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಭೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೀಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	970000.00	871198.00	ಶ್ರೀ ವೀರೇಗೌಡ ಬೆಂಗಳೂರು	-	-	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
49	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಬಂಜೆಗೆ ಹಾಂಕ್ರೇಟ್ ಕರ್ಬ್ ಸ್ಪ್ರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	2000000.00	1809953.00	ಶ್ರೀ ಟಿ. ರವಿಶಂಕರ್ ಬೆಂಗಳೂರು	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	

50	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಕೆ.ಮೀ. 63.00 ರಿಂದ ಕೆ.ಮೀ. 73.00 ರವರೆಗೆ ಟಾರ್ ಪ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1000000.00	973708.00	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ತುಮಕೂರು	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
51	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೋಶಿಕೋಪು ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳಿಂದ ನೀರು ಎತರಣೆ ಮಾಡಲು ಪಿ.ಎ.ಸಿ ಪೈಪು ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	823600.00	641000.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತುಮಕೂರು	639851.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
52	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಮುಂಭಾಗ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	475000.00	450202.00	ಶ್ರೀ ಡಿ.ಆರ್. ಮುರುಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು	-		ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ?
53	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	475000.00	451477.00	ಶ್ರೀ ಡಿ.ಆರ್. ಮುರುಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು	-		ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
54	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಛೇರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	370000.00	315321.00	ಶ್ರೀ ಕೆಂಪರಾಜು ತುಮಕೂರು	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
55	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಬೆಳಗಂಬ ರಸ್ತೆಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಛೇರಿ ಬಳಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	235000.00	231535.00	ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ತುಮಕೂರು	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
56	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	235000.00	231536.00	ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ತುಮಕೂರು	-		ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
57	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಛೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗ ಜೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ)	310000.00	302213.00	ಎ.ರಂಗೇಶ್ ಬೆಂಗಳೂರು	-		ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

58	ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಹೈಮಾಸ್ಸು ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಭದೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	590000.00	514044.00	ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜು ತುಮಕೂರು		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
59	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಬಂಡ್ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಕೋತಿತೋಪು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗೆ 10 ಹೆಚ್.ಪಿ ಮತ್ತು 7.5 ಹೆಚ್.ಪಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿವುದು.	330000.00	309998.00	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಸುರೇಶ್ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ತುಮಕೂರು		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
60	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಕೋತಿತೋಪು ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	7540000.00	7540000.00	ತುಮಕೂರು ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
61	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಕೋತಿತೋಪು ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ 36ಫುಚಿಣಾಣ ಸೋಲಾರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು	2000000.00	1885000.00	ಮೆ   ಬಿ.ಪಿ.ಎನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರೈಲಿಂ ಪೂನಾ			ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
62	ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ 8 ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವುದು.	985000.00	980400.00	ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ತುಮಕೂರು		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
63	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಡ್‌ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಬೇಲಿಯ ಬೇಸ್ ಮಂಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ Plantation Box ನಿರ್ಮಿಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು	700000.00	657500.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್. ಜಗದೀಶಯ್ಯ ತುಮಕೂರು			ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

64	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಯ ಬಲಾಘಾಗದ ಶಿರಾ ರೋಡ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರಗ್ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಡ್ರೈವ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	247000.00	2280219.00	ಶ್ರೀ ರಾಮಣ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರು			ಟೆಂಡರ್ ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
65	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಯ ಕೋಡಿಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ರಾಯಗಾಲುವೆಯ ಗಾರ್ಡನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 80.00ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ)	875000.00	851601.00	ಶ್ರೀ ಧರ್ಮ ಆರ್ ಬಿಳಗಿ ತುಮಕೂರು			ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು	86294600.00	80264263.00			12503955.00	

ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ 2009-10ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಕೆಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ (NILCP) ತುಮಕೂರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಷರಾ
1		3	4	5	6	7	8
1	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	1337.00 ಲಕ್ಷಗಳು	1128.72 ಲಕ್ಷಗಳು	ಮೆ   ರೆಡ್ಡಿವೀರಣ್ಣ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ., ಬೆಂಗಳೂರು	980.96 ಲಕ್ಷಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಮಾರ್ಚ್ 2012ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ರೂ. 815.57 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಿ/-

ಆಯುಕ್ತರು

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.